



Città di Campodarsego

Provincia di Padova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE

N.149/Registro Generale in data 28/03/2023

Proposta Nr 68 del 24/03/2023

OGGETTO:	PNRR – LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA ROMA- COMPLETAMENTO” – OP 04/2022. CUP H24J22000120001 - CIG 93442910E0. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	--

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 334

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

PNRR – LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA ROMA- COMPLETAMENTO” – OP 04/2022. CUP H24J22000120001 - CIG 93442910E0. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 29/03/2023

IL MESSO COMUNALE
DAL CORSO MICAELA

Proposta Nr 68 del 24/03/2023

OGGETTO: PNRR – LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA ROMA-COMPLETAMENTO” – OP 04/2022. CUP H24J22000120001 - CIG 93442910E0. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile di Settore 3 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che, con Decreto del 30/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, in applicazione dell'art. 1, comma 29 e ss, della Legge n. 160 del 27/12/2019, il Comune di Campodarsego è risultato destinatario di un contributo di € 90.000 per le annualità dal 2021 al 2024, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche;

RILEVATO che, successivamente, i contributi di cui all'art. 1, comma 29 e ss, della Legge n. 160/2019, sono confluiti all'interno del PNRR – M2 C4 I2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2021 è stata inserita come programmazione 2022 la somma di € 90.000,00 per i lavori di "Efficientamento energetico edificio di Via Roma – Completamento – OP 04/2022”;

RICHIAMATA la Determinazione n. 123 del 10/03/2022 con la quale sono state individuate le figure professionali;

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione n. 251 del 20/05/2022 con la quale l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica – economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità per i lavori di cui in parola è stato affidato all'Ing. Mauro Benozzi, per una spesa complessiva di € 9.528,46 di cui € 7.509,82 per competenze professionali, € 300,39 per Oneri Previdenziali 4 % ed €. 1.718,25 per IVA al 22%;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 20/07/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica, definitivo ed esecutivo per i lavori di “Efficientamento energetico edificio di Via Roma – Completamento – OP 04/2022. CUP H24J22000120001” redatto dall'Ing. Mauro Benozzi, per complessivi € 90.000,00 come sotto specificato:

COMUNE DI CAMPODARSEGO	
QUADRO ECONOMICO	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA ROMA OP 04/2022	
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO	
	Q.E. PROGETTO
A)	IMPORTO A BASE D'IGARA
A1)	Importo lavori € 62.000,00
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.750,00
	sommario € 63.750,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (I.V.A. inclusa) € 0,00
B2)	Lavori in economia, non previsti in progetto (I.V.A. inclusa) € 0,00
B3)	Rilievi accertamenti ed indagini, GSE, conto termico, diagnosi energetica € 0,00
B4)	Spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi e sottoservizi € 0,00
B5)	Somme in diretta amministrazione, imprevisti arrotondamenti (comprensivi di I.V.A.) € 1.646,54
B6)	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, dlgs 163/2006 € 0,00
B7)	Spese tecniche relative a progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, € 7.509,82
B8)	Spese incentivazione art. 13 dlgs 50/2016 in misura del 1,60 % € 1.020,00
B9)	Spese per commissione giudicatrice € 0,00
B10)	Spese per pubblicità € 0,00
B11)	Contributo ex Autorità vigilanza Contratti Pubblici € 30,00
B12)	Cassa Nazionale previdenza su B7 (4%) € 300,39
B13.1)	I.V.A. sui lavori 22 % su A1+A2 € 14.025,00
B13.2)	I.V.A. su spese tecniche e rilievi (22%) B7 € 1.718,25
	importo totale € 26.250,00
	TOTALE GENERALE € 90.000,00

DATO ATTO che, con Determinazione n. 393 del 25/08/2022 avente ad oggetto "Affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico edificio di Via Roma - Completamento - OP 04/2022" CUP H24J22000120001 - CIG 93442910E0 - Determina a contrarre" si è provveduto ad approvare atti e modalità per l'espletamento delle procedure di gara ed i criteri di aggiudicazione e stipula del contratto;

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 432 del 08/09/2022 con la quale i lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta I.TEC. SRL, con sede in via Marsara, 4 a Villa del Conte (PD) 35010 P. IVA/C.F. 03893860282, per la somma complessiva di € 74.749,40;
- il contratto Rep. n. 2605 del 21/02/2023 con il quale i lavori in parola sono stati appaltati all'impresa I.TEC. SRL, con sede in via Marsara, 4 a Villa del Conte (PD) 35010 P.IVA/C.F. 03893860282, per l'importo complessivo pari ad € 74.749,40 di cui € 59.520,00 per l'esecuzione dei lavori, € 1.750,00 per gli oneri della sicurezza ed € 13.479,40 per IVA al 22%;

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in data 12/09/2022, come risulta dal relativo verbale e sono stati ultimati il 28/12/2022;

VISTO il registro di contabilità, nonché lo stato finale dei lavori in data 30/12/2022, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, emessi in data 15/01/2023, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Benozzi e depositati agli atti, da cui risulta che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve, che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori per l'importo complessivo di € 60.173,80 (IVA. al 22% esclusa), con una minor spesa di € 1.096,20 rispetto a quanto autorizzato;

VISTA la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso ai creditori avvenuto in data del 24/02/2023 prot. 3916, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 109 del 05/10/2010;

ACQUISITI agli atti le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti e dei serramenti installati;

RILEVATO che il Direttore dei lavori Ing. Mauro Benozzi, ha emesso i seguenti documenti:

- certificato di ultimazione lavori DEL ;
- libretto delle misure e stato di avanzamento lavori n. 1 pari al finale;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

VISTO:

- il verbale di sospensione dei lavori del 19/09/2022, per il periodo dal 19/09/2022 al 12/12/2022, per reperimento del materiale;
- il verbale di ripresa dei lavori del 12/12/2022;
- il verbale di ultimazione dei lavori con il quale si attesta l'ultimazione dei lavori al 28/12/2022;

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 119 del 22/03/2023 è stato approvato il 1° SAL e liquidata la 1° rata per la somma di € 60.173,80 (oltre IVA al 22%);

RITENUTO pertanto di dover approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e di liquidare l'impresa I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede in via Marsala, 4 a Villa del Conte (PD) P.IVA 03893860282 ;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_34558950, data richiesta 06/02/2023, scadenza validità 06/06/2023, che attesta la regolarità contributiva della ditta I.TEC COSTRUZIONI GENERALI;

DATO ATTO che il relativo codice C.U.P. risulta il seguente: **H24J22000120001**;

DATO ATTO che il codice C.I.G. risulta il seguente: **93442910E0**;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefania Pierazzo;

CIO' PREMESSO

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione consiliare n. 32 del 27/03/2007;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014 con il quale, tra l'altro, sono stati modificati il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi documenti allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 giusta delibera CIVIT n. 59/2013;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei lavori di "Efficientamento energetico dei locali dell'edificio di Via Roma OP 04/2022 - C.U.P. H24J22000120001 - C.I.G. 93442910E0", redatti dal D.L. Ing. Mauro Benozzi;

2. DI APPROVARE il "Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul Conto Finale" redatto dal D.L. che presenta un conto finale di € 60.173,80 (IVA 22 % esclusa) e quindi con una minor spesa di € 1.096,20 (oltre IVA 22%) rispetto a quanto autorizzato, richiamando quanto previsto dall'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e precisando che, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo), nell'arco del biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

3. DI APPROVARE il quadro economico finale dell'opera dando atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento è pari ad € 60.173,80 oltre € 13.238,24 per IVA al 22%, per complessivi € 73.412,04 , con una economia di spesa di € 1.337,36:

COMUNE DI CAMPODARSEGO				
QUADRO ECONOMICO				
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA ROMA OP 04/2022				
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO				
		Q.E. PROGETTO	Q.E. AFFIDAMENTO	Q.E. FINALE
A)	IMPORTO A BASE DI GARA			
A1)	Importo lavori	€ 62.000,00	€ 59.520,00	€ 58.423,80
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
	sommario	€ 63.750,00	€ 61.270,00	€ 60.173,80
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto e esclusi dall'appalto (I.V.A. inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B2)	Lavori in economia, non previsti in progetto (I.V.A. inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B3)	Rilievi accertamenti ed indagini, GSE, conto termico, diagnosi energetica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B4)	Spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi e sottoservizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B5)	Somme in diretta amministrazione, imprevisti arrotondamenti (comprensivi di I.V.A.)	€ 1.646,54	€ 4.672,14	€ 6.009,50
B6)	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, d.lgs 163/2006	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B7)	Spese tecniche relative a progettazione preliminare definitiva ed esecutiva,	€ 7.509,82	€ 7.509,82	€ 7.509,82
B8)	Spese incentivazione art. 13 d.lgs 50/2016 in misura del 1,60 %	€ 1.020,00	€ 1.020,00	€ 1.020,00
B9)	Spese per commissione giudicatrice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B10)	Spese per pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B11)	Contributo ex Autorità vigilanza Contratti Pubblici	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
B12)	Cassa Nazionale previdenza su B7 (4%)	€ 300,39	€ 300,39	€ 300,39
B13.1)	I.V.A. sui lavori 22 % su A1+A2	€ 14.025,00	€ 13.479,40	€ 13.238,24
B13.2)	I.V.A. su spese tecniche e rilievi (22%) B7	€ 1.718,25	€ 1.718,25	€ 1.718,25
	importo totale	€ 26.250,00	€ 28.730,00	€ 29.826,20
	TOTALE GENERALE	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

4. DI DARE ATTO che il saldo dell'opera non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;

5. DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;

6. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" e nella sezione "Altri contenuti - Attuazione misure PNRR" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

7. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore
Arch. Gabriele Bizzotto



Città di Campodarsego

Provincia di Padova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determina N. 149 del 28/03/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

PNRR – LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA ROMA- COMPLETAMENTO”
– OP 04/2022. CUP H24J22000120001 - CIG 93442910E0. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Data parere: 28/03/2023

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Elena Ambrosi