



Città di Campodarsego

Provincia di Padova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE

N.180/Registro Generale in data 11/04/2023

Proposta Nr 63 del 20/03/2023

OGGETTO:	PNRR – LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELL’EDIFICIO DI VIA ROMA OP 03/2021”. CIG. 8850067A51 - CUP. H29J21004430001”. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	--

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 405

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

PNRR – LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELL’EDIFICIO DI VIA ROMA OP 03/2021”. CIG. 8850067A51 - CUP. H29J21004430001”. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

viene, in data odierna, affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 14/04/2023

IL MESSO COMUNALE
VITA SABRINA

Proposta Nr 63 del 20/03/2023

OGGETTO: PNRR – LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELL’EDIFICIO DI VIA ROMA OP 03/2021”. CIG. 8850067A51 - CUP. H29J21004430001”. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile di Settore 3 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE:

- con Decreto del 30/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, in applicazione dell'art. 1, comma 29 e ss, della Legge n. 160 del 27/12/2019, il Comune di Campodarsego è risultato destinatario di un contributo di € 90.000 per le annualità dal 2021 al 2024, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche;

- con successivo Decreto del 11/11/2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il contributo relativo all'annualità 2021 è stato incrementato di ulteriori € 90.000, per complessivi € 180.000;

- ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo delle risorse, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall'art. 30 del D.L. n. 34/2019, ivi inclusa la decadenza dall'assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per i comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2022;

- i comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:

a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2021;

- l'erogazione del contributo avviene:

a) per il 50% previa richiesta da parte del MISE sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2022;

b) a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo. Il saldo è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dell'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori;

PREMESSO altresì, che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2021 è stata inserita come programmazione 2021 la somma di € 180.000,000 per lavori di efficientamento energetico per l'edificio di Via Roma, consistenti nella sostituzione di serramenti ed installazione di impianto fotovoltaico;

RICHIAMATO l'atto di accertamento (LLPAC n. 2 del 26/05/2021) con il quale è stata accertata l'esistenza del credito del Comune di Campodarsego nei confronti del Ministero dell'Interno per la somma di €. 180.000,00;

RICHIAMATA la Determinazione n. 117 del 20/04/2021 avente ad oggetto “Individuazione figure professionali interne all'ente per i lavori di “Efficientamento energetico dei locali dell'edificio di Via Roma OP 03/2021”;

DATO ATTO che, con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 196 del 11/06/2021, è stato affidato l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori denominati "Efficientamento energetico dei locali dell'edificio di Via Roma OP 03/2021" all'Ing. Benozzi Mauro, per un importo complessivo di € 19.032,00 di cui € 15.000,00 per competenze professionali, € 600,00 per INARCASSA 4% ed € 3.432,00 per IVA al 22%;

PRESO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 28/07/2021, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori denominati "Efficientamento energetico dei locali dell'edificio di Via Roma OP 03/2021 - C.U.P. H22G20000970001 e CIG 8414564DDE" la cui spesa ammonta a complessivi € 180.000,00";

RICHIAMATA la Determinazione n. 294 del 24/08/2021 avente ad oggetto "Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico dei locali dell'edificio di Via Roma OP 03/2021" CIG. 8850067A51 - CUP H29J21004430001", con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante la procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni), come modificato dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 richiedendo un preventivo di spesa alla ditta I-TEC SRL Costruzioni Generali, con sede in Via Marsara n. 4 a Villa del Conte (PD), P.Iva 03893860282, qualificata per le OS6 categoria prevalente e OG11 categoria scorporabile e disponibile ad accettare i termini e prescrizioni del contratto;

RILEVATO, ALTRESÌ, CHE;

- con Determinazione del Responsabile del Settore Governo del Territorio n. 317 del 08/09/2021 i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'impresa I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede in via Marsala, 4 a Villa del Conte (PD) P. IVA 03893860282, per una somma di € 153.748,76 di cui € 126.023,57,00 per lavori ed oneri (€ 114.353,57 per lavori + € 11.670,00 per oneri per la sicurezza) ed € 27.725,19 per IVA al 22%, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto pari al 1,5%;
- il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 16/02/2022 rep. 2593;
- i lavori sono stati consegnati in data 14/09/2021, come risulta dal relativo verbale e sono stati ultimati il 05/10/2022;

VISTO il registro di contabilità, nonché lo stato finale dei lavori in data 29/10/2022, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, emessi in data 29/10/2022, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Benozzi e depositati agli atti, da cui risulta che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve, che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori per l'importo complessivo di € 124.833,38 (I.V.A. al 22% esclusa), con una minor spesa di € 1.452,04 rispetto a quanto autorizzato;

VISTA la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del regolamento di cui al D.P.R. n. 109 del 05/10/2010, avvenuto in data del 03/11/2022 prot. 20466;

ACQUISITI agli atti le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti e dei serramenti installati;

RILEVATO che il Direttore dei lavori Ing. Mauro Benozzi, ha emesso i seguenti documenti:

- certificato di ultimazione lavori DEL ;
- libretto delle misure e stato di avanzamento lavori n. 1 giunti al prot. di questo Ente n. 5651 del 24/03/2022;
- libretto delle misure e stato di avanzamento lavori n. 2 con data 29/10/2022;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ;

VISTO:

- il verbale di sospensione dei lavori del 09/11/2021, per il periodo dal 09/11/2021 al 24/01/2022, per reperimento del materiale;
- il verbale di ripresa dei lavori del 24/01/2022 ;
- il verbale di sospensione dei lavori del 11/02/2022, per il periodo dal 11/02/2022 al 29/08/2022, per attivazione impianto fotovoltaico;
- il verbale di ripresa dei lavori del 29/08/2022 fino al 29/10/2022;
- il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 29/10/2022;

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 170 del 09/04/2022 è stato approvato il 1° SAL e liquidata la 1^ rata per la somma di € 120.500,00 oltre IVA al 22%;
- con Determinazione n. 123 del 20/03/2023 è stato approvato il 2° SAL (pari al finale) e liquidata la 2^ rata per la somma di € 3.700,00 oltre IVA al 22%;
- il credito attuale dell'impresa è di € 633,38 I.V.A. esclusa;

RITENUTO pertanto di dover approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e di liquidare all'impresa I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI con sede in via Marsala, 4 a Villa del Conte (PD) P.IVA 03893860282 complessivo di € 772,72 IVA 22% compresa;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_34558950, data richiesta 06/02/2023, scadenza validità 06/06/2023, che attesta la regolarità contributiva della ditta I.TEC COSTRUZIONI GENERALI ;

DATO ATTO che il relativo codice C.U.P. risulta il seguente: H29J21004430001;

DATO ATTO che il codice C.I.G. risulta il seguente: 8850067A51;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefania Pierazzo;

CIO' PREMESSO

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale dei Contratti approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 27.03.2007;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l'art. 30 che definisce le procedure per gli impegni di spesa;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014 con il quale, tra l'altro, sono stati modificati il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n.

267/2000;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025e i relativi documenti allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 giusta delibera CIVIT n. 59/2013;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei lavori di "Efficientamento energetico dei locali dell'edificio di Via Roma OP 03/2021- C.U.P. H22G20000970001 e CIG 8414564DDE", redatti dal D.L. Ing. Mauro Benozzi;

2. DI APPROVARE il "Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul Conto Finale" redatto dal D.L. che presenta un conto finale di € 124.833,38 (IVA 22 % esclusa) e quindi con una minor spesa di € 1.452,04 rispetto a quanto autorizzato, richiamando quanto previsto dall'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e precisando che, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, nell'arco del biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

3. DI APPROVARE il quadro economico finale dell'opera dando atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento è pari ad € 124.883,38 oltre IVA al 22% per € 27.463,34 per complessivi € 152.296,72 , con una economia di spesa di € 1.452,04:

A)	IMPORTO A BASE DI GARA	
A1)	Importo lavori	€ 113.163,38
A2)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.670,00
	<i>somma</i>	€ 124.833,38
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (I.V.A. inclusa)	€ 0,00
B2)	Lavori in economia, non previsti in progetto (I.V.A. inclusa)	€ 0,00
B3)	Rilievi accertamenti ed indagini, GSE, conto termico, diagnosi energetica	€ 0,00
B4)	Spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi e sottoservizi	€ 1.466,42
B5)	Somme in diretta amministrazione, imprevisti arrotondamenti (comprensivi di I.V.A.)	€ 5.160,62
B6)	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, d.lgs 163/2006	€ 0,00
B7)	Spese tecniche relative a progettazione definitiva ed esecutiva, indagini geologiche coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 15.000,00
B8)	Spese incentivazione art. 13 d.lgs 50/2016 in misura del 2%	€ 2.044,24
B9)	Spese per commissione giudicatrice	€ 0,00
B10)	Spese per pubblicità	€ 0,00
B11)	Contributo ex Autorità vigilanza Contratti Pubblici	€ 0,00
B12)	Cassa Nazionale previdenza su B7 (4%)	€ 600,00
B13.1)	I.V.A. sui lavori 22 % su A1+A2	€ 27.463,34
B13.2)	I.V.A. su spese tecniche e rilievi (22%) B7	€ 3.432,00
	<i>importo totale</i>	€ 55.166,62
	TOTALE GENERALE	€ 180.000,00

4. DI PROVVEDERE a liquidare e pagare alla ditta I.TEC. SRL COSTRUZIONI GENERALI, con sede in Via Marsala, 4 a Villa del Conte (PD) P. IVA 03893860282, appaltatrice dei lavori in oggetto, la somma di € 772,72 (I.V.A. al 22% compresa) a saldo di ogni suo avere per i lavori sopracitati, dopo la presentazione di apposita garanzia fideiussoria biennale, così come prescritto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. DI DARE ATTO che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;

6. DI PRECISARE che la somma di € 772,72 sarà imputata al cap. 408700 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI VIA ROMA)", del bilancio di previsione 2023/2025, voce del piano finanziario U.2.02.01.09.999;

7. DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;

8. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" e nella sezione "Altri contenuti - Attuazione misure PNRR" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

9. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore

Arch. Gabriele Bizzotto



Città di Campodarsego

Provincia di Padova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determina N. 180 del 11/04/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

PNRR – LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELL’EDIFICIO DI VIA ROMA OP 03/2021”. CIG. 8850067A51 - CUP. H29J21004430001”. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Data parere: 14/04/2023

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Elena Ambrosi