



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE

N.144/Registro Generale in data 04/04/2024

Proposta Nr 63 del 11/03/2024

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVI PUNTI LUCE SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE – OP 09/2021” CUP H21B21004080004, CIG 9794506A09 – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 354

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVI PUNTI LUCE SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE – OP 09/2021” CUP H21B21004080004, CIG 9794506A09 – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

viene, in data odierna, affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 06/04/2024

IL MESSO COMUNALE
VITA SABRINA

Proposta Nr 63 del 11/03/2024

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE “NUOVI PUNTI LUCE SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE – OP 09/2021” CUP H21B21004080004, CIG 9794506A09 – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile di Settore 3 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2021 e n. 40 del 31/07/2021 ad oggetto, sono stati stanziati, complessivamente, € 150.000,00 per la realizzazione dell'opera denominata “Nuovi punti luce sparsi nel territorio comunale – OP 09/2021”;

RILEVATO che:

- con Determinazione n. 360 del 04/10/2021, è stato individuato il personale dell'ufficio tecnico incaricato, nonché il RUP dell'opera in questione, nella persona del Geom. Stefania Pierazzo;
- con Determinazione n. 427 del 04/11/2021, successivamente modificata con Determinazione n. 260 del 23/05/2022, è stato affidato al perito industriale Simone Ceccato l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico/economica, del progetto definitivo ed esecutivo e DD.LL. specialistiche, facente parte dei lavori di cui al progetto di “Nuovi punti luce sparsi nel territorio comunale - OP 09/2021”;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 14/12/2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica, definitivo ed esecutivo dei lavori per la realizzazione di “Nuovi punti luce sparsi nel territorio comunale - OP 09/2021”, per un importo complessivo di € 150.000,00 come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	Q.E. PROGETTO
Lavori a base d'asta	€110.338,68
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€2.000,00
Totale lavori inclusi oneri della sicurezza	€112.338,68
Incentivi D.Lgs. 50/2016	€1.797,42
Oneri derivanti da spese tecniche	€16.000,00
Oneri derivanti dal contributo inarCASSA 5%	€800,00
Iva su Professionista 22%	€3.696,00
Iva sui Lavori 10%	€11.233,87
Imprevisti sui lavori	€2.634,03
Allacci E-Distribuzione	€1.500,00
Sconto di gara 33,35%	€-
Totale somme a disposizione	€37.661,32
Totale costo dell'opera	€150.000,00

RILEVATO che:

- con Determinazione n. 395 del 21/07/2023, i lavori per la realizzazione dell'opera denominata "Nuovi punti luce sparsi nel territorio comunale - OP 09/2021" sono stati affidati alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. srl, con sede in Via Asolana, n. 100 - 31010 Fonte (TV) P.IVA 00313820268, per una somma complessiva di € 83.094,80 di cui € 73.540,73 per lavori, € 2.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 7.554,07 per Iva al 10% come da quadro economico di seguito allegato:

QUADRO ECONOMICO	Q.E. PROGETTO	Q.E. AGGIUDICAZIONE
Lavori a base d'asta	€110.338,68	€73.540,73
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€2.000,00	€2.000,00
Totale lavori inclusi oneri della sicurezza	€112.338,68	€75.540,73
Incentivi D.Lgs. 50/2016	€1.797,42	€1.797,42
Oneri derivanti da spese tecniche	€16.000,00	€16.000,00
Oneri derivanti dal contributo inarCASSA 5%	€800,00	€800,00
Iva su Professionista 22%	€3.696,00	€3.696,00
Iva sui Lavori 10%	€11.233,87	€7.554,07
Imprevisti sui lavori	€2.634,03	€6.313,83
Allacci E-Distribuzione	€1.500,00	€1.500,00
Sconto di gara 33,35%	€-	€36.797,95
Totale somme a disposizione	€37.661,32	€74.459,27
Totale costo dell'opera	€150.000,00	€150.000,00

- in data 01/08/2023, rep. n. 2429, è stato sottoscritto il contratto fra il Comune di Campodarsego e la ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. srl;

- in data 06/09/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori fra l'impresa A.S. di Andreatta Giuseppe & C. srl, il Direttore Lavori Per. Ind. Simone Ceccato ed il RUP Geom. Stefania Pierazzo;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 18932 del 24/10/2023, il Direttore Lavori Per. Ind. Simone Ceccato ha manifestato l'insorgere di problematiche nell'esecuzione dei lavori;

- per tale ragione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, con Determinazione n. 602 del 13/11/2023 è stata disposta una modifica del contratto stipulato con la ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl, non sostanziale e priva di risvolti economici;

RICHIAMATA la Determinazione n. 561 del 31/10/2023, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 420,79, a favore di Enel Energia S.p.a., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, CF 06655971007, P. Iva 15844561009, per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura relativa al nuovo contatore di illuminazione pubblica in via Toti,

RILEVATO che:

- la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori era stabilita nel giorno 04/01/2024;

- in data 29/11/2023 e, pertanto, entro i termini previsti, la Direzione lavori ha emesso il certificato di fine lavori;

CONSIDERATO che non sono stata concesse proroghe e non c'è la necessità di sospensioni lavori e/o riprese degli stessi;

VISTI il registro di contabilità, lo stato finale dei lavori in data 29/11/2023, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 13/02/2024, redatti dal Direttore dei Lavori p.i. Ceccato Simone e depositati agli atti, da cui risulta che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve, che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori per l'importo complessivo di € 75.540,73 (Iva al 10% esclusa);

VISTA la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 109 del 29/11/2023, avvenuto in data del 06/12/2023 prot. 22072;

ACQUISITI agli atti le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti;

RILEVATO che il Direttore dei lavori p.i. Ceccato Simone, ha emesso i seguenti documenti:

- certificato di ultimazione lavori DEL ;
- libretto delle misure e stato di avanzamento lavori n. 1 giunti al prot. di questo Ente n. 2259 del 13/12/2023;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ;

VISTO il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 13/02/2024;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 756 del 22/12/2023 è stato approvato il 1^a SAL al 20/11/2023 per un importo di complessivi € 73.348,61 di cui € 66.680,55 per lavori ed € 6.668,06 per Iva al 10%;
- pertanto, il credito attuale dell'impresa è pari ad € 8.860,18 (Iva esclusa);

RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e di liquidare all'impresa A.S. di Andreatta Giuseppe & C. srl, con sede in Via Asolana, n. 100 - 31010 Fonte (TV) P.IVA 00313820268, l'importo complessivo di € 9.746,20 (Iva inclusa);

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_39789928, data richiesta 20/02/2024, scadenza validità 19/06/2024, che attesta la regolarità contributiva della ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. srl;

DATO ATTO che il codice CUP dell'opera è il seguente: H21B21004080004;

DATO ATTO che il codice CIG è il seguente: 9794506A09;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefania Pierazzo;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 21/12/2023 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Settore Governo del Territorio, per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2024, all'Arch. Bizzotto Gabriele e in caso di temporanea assenza la posizione di Vicario del Responsabile al Dott. Michele Bertolini;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 con il quale, tra l'altro, sono stati modificati il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 giusta delibera CIVIT n. 59/2013;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei lavori di realizzazione dell'opera denominata "Nuovi punti luce sparsi nel territorio comunale - OP 09/2021", redatti dal D.L. p.i. Ceccato Simone;

2. DI APPROVARE il "Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul Conto Finale" redatto dal D.L. p.i. Ceccato Simone che presenta un conto finale di € 75.540,73 (Iva esclusa), richiamando quanto previsto dall'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e precisando che, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, nell'arco del biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

3. DI APPROVARE il quadro economico finale dell'opera, dando atto che la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di realizzazione dell'opera è pari ad € 83.094,80 di cui € 73.540,73 per lavori, € 2.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 7.554,07 per Iva al 10%, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	Q.E. PROGETTO	Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. AGGIORNATO A SEGUITO ATT. CONTATORE	Q.E. FINALE ASSESTATO
Lavori a base d'asta	€110.338,68	€73.540,73	€73.540,73	€73.540,73
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00	€2.000,00
Totale lavori inclusi oneri della sicurezza	€112.338,68	€75.540,73	€75.540,73	€75.540,73
Incentivi D.Lgs. 50/2016	€1.797,42	€1.797,42	€1.797,42	€1.797,42
Oneri derivanti da spese tecniche	€16.000,00	€16.000,00	€16.000,00	€16.000,00
Oneri derivanti dal contributo inarCASSA 5%	€800,00	€800,00	€800,00	€800,00
Iva su Professionista 22%	€3.696,00	€3.696,00	€3.696,00	€3.696,00
Iva sui Lavori 10%	€11.233,87	€7.554,07	€7.554,07	€7.554,07

Imprevisti sui lavori	€2.634,03	€6.313,83	€7.393,04	€7.393,04
Allacci E-Distribuzione	€1.500,00	€1.500,00	€420,79	€420,79
Sconto di gara 33,35%	€-	€36.797,95	€36.797,95	€36.797,95
Totale somme a disposizione	€37.661,32	€74.459,27	€74.459,27	€74.459,27
Totale costo dell'opera	€150.000,00	€150.000,00	€150.000,00	€150.000,00

4. DI DARE ATTO che, con Determinazione n. 756 del 22/12/2023, si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 886 del 13/12/2023, emessa dalla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. Srl, per un importo complessivo di € 73.348,61 di cui € 66.680,55 per lavori ed € 6.668,06 per Iva al 10%;

5. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta A.S. di Andreatta Giuseppe & C. srl, con sede in Via Asolana, n. 100 - 31010 Fonte (TV) P.IVA 00313820268, la fattura n. 81 del 22/02/2024, acquisita al prot. di questo Ente n. 3846 del 22/02/2024, per un importo complessivo di € 9.746,19 di cui € 8.860,17 per lavori ed € 886,02 per Iva al 10%, a saldo dei lavori di realizzazione dell'opera denominata "Nuovi punti luce sparsi nel territorio comunale - OP 09/2021", che trova copertura al capitolo 525500 "TRASPORTI - VIABILITÀ - INVESTIMENTI E ACQUISTI - COSTRUZIONE NUOVI PUNTI LUCE SPARSI", voce del piano finanziario U.2.02.01.09.012, del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, come di seguito indicato:

- impegno in c/competenza n. 398/2024, sub 1, per € 9.746,19;

6. DI DARE ATTO che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;

7. DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;

8. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

9. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore

Arch. Gabriele Bizzotto



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Determina N. 144 del 04/04/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE "NUOVI PUNTI LUCE SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE – OP 09/2021" CUP H21B21004080004, CIG 9794506A09 – APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Data parere: 05/04/2024

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Elena Ambrosi