



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE

N.188/Registro Generale in data 23/04/2024

Proposta Nr 94 del 22/04/2024

OGGETTO:

LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO DI VIA ROMA - OP 05/2023". CUP H23G23000000001, CIG A00434B8FC. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 417

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO DI VIA ROMA - OP 05/2023". CUP H23G23000000001, CIG A00434B8FC. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 24/04/2024

IL MESSO COMUNALE
DAL CORSO MICAELA

Proposta Nr 94 del 22/04/2024

OGGETTO: LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO DI VIA ROMA - OP 05/2023". CUP H23G2300000001, CIG A00434B8FC. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile di Settore 3 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 29 e ss., della Legge n. 160 del 27/12/2019, ha previsto contributi ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- con Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Comune di Campodarsego è risultato destinatario, per l'anno 2020, di un contributo di € 90.000,00;
- con successivo Decreto del 30/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Comune di Campodarsego è risultato destinatario di un contributo di € 90.000 anche per le annualità 2021 – 2022 – 2023 e 2024;

RILEVATO che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021, è stata affidata al Ministero dell'Interno, nell'ambito del PNRR, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", all'interno della quale confluivano anche le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss, della Legge n. 160/2019 ("Piccole Opere");
- il successivo D.L. n. 19/2024, cosiddetto "Decreto PNRR quater", ha comportato importanti modifiche relativamente agli interventi di competenze del Ministero dell'Interno, fra le quali la fuoriuscita dal PNRR delle Piccole Opere, di cui al M2C4, Investimento 2.2;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 699 del 28/12/2022 e per le motivazioni ivi indicate, è stato affidato all'Ing. Michele Sanfilippo l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Efficientamento energetico fabbricato Via Roma – OP 05/2023";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023" redatto dall'Ing. Michele Sanfilippo e la cui spesa ammonta a complessivi € 140.000,00;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2023, è stata inserita come programmazione 2023 la somma di € 140.000,00 per la realizzazione dei lavori di "Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023", di cui € 90.000,00 da contributo di cui alla Legge n. 160/2019 ed € 50.000,00 da oneri di urbanizzazione;

RICHIAMATA la Determinazione n. 97 del 08/03/2023 con la quale sono state individuate le figure professionali interne all'Ente, tra cui il RUP dell'opera in questione, nella persona del Geom. Stefania Pierazzo;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 09/08/2023, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023", redatto dal professionista incaricato Ing. Michele Sanfilippo, la cui spesa ammonta a complessivi € 140.000,00, come sotto specificato:

QUADRO ECONOMICO	Q.E. PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA- ECONOMICA	Q.E. PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Lavori a base d'asta	€ 96.500,00	€ 94.600,00
di cui: OS28 Impianti termici e di condizionamento		€ 67.106,52
di cui: OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi		€ 27.493,48
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00	€ 2.000,00
Totale lavori inclusi oneri della sicurezza	€ 99.000,00	€ 96.600,00
Aumento energia elettrica a pubblici servizi e sottoservizi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spese tecniche	€ 10.000,00	€ 14.289,40
Oneri previdenziali	€ 400,00	€ 571,58
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 35,00
Incentivi D.lgs 50/2016 - 2%	€ 1.980,00	€ 1.932,00
Iva 22% su spese tecniche + oneri previdenziali	€ 2.288,00	€ 3.269,41
Iva 22% sui lavori	€ 21.780,00	€ 21.252,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.022,00	€ 550,61
Totale somme a disposizione	€ 41.000,00	€ 43.400,00
Totale costo dell'opera	€ 140.000,00	€ 140.000,00

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 459 del 12/09/2023 con la quale i lavori di "Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023" sono stati affidati alla ditta Gasparini Impianti s.r.l., con sede in via F. Filzi n. 62, Istrana (TV), P.Iva 04158240269, per un importo complessivo di € 116.109,28 di cui € 93.171,54 per lavori, € 2.000,00 per oneri di sicurezza ed € 20.937,74 per Iva al 22%;
- in data 11/10/2023 rep. n. 2441 è stato sottoscritto il contratto;

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in data 12/09/2023 e ultimati in data 30/01/2024;

VISTI i verbali di sospensione dei lavori del 20/09/2023 e successiva ripresa del 16/10/2023, il successivo verbale di sospensione dei lavori del 03/11/2023 e ripresa del 22/11/2023;

VISTA la Determinazione n. 707 del 19/12/2023 con la quale è stata concessa alla ditta Gasparini Impianti s.r.l. una proroga di 36 giorni sul termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che il termine ultimo concesso per l'esecuzione dei lavori era il 31/01/2024 e l'ultimazione degli stessi è avvenuta il 30/01/2024 entro il termine prestabilito;

VISTO il registro di contabilità, nonché lo stato finale dei lavori in data 30/01/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. all'Ing. Michele Sanfilippo e depositati agli atti prot. 5489 del 15/03/2024, da cui risulta che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve, che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori, per l'importo complessivo di € 95.165,72 (Iva al 22% esclusa), con una minor spesa di € 5,82 rispetto a quanto autorizzato;

VISTA la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso ai creditori avvenuto con nota prot. n. 5850 del 20/03/2024, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 109 del 05/10/2010;

ACQUISITI agli atti le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti e dei serramenti installati;

RILEVATO che il Direttore dei lavori Ing. Michele Sanfilippo, ha emesso i seguenti documenti:

- certificato di ultimazione lavori DEL ;
- libretto delle misure e stato di avanzamento lavori n. 1 pari al finale;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che, in seguito all'ultimazione dei lavori, è emersa la necessità di effettuare alcuni lavori di minor rilevanza, consistenti nella chiusura di nicchie ventilconvettori con alcune controsoffittature e nella realizzazione di controsoffitti-veletta;

RICHIAMATA la Determinazione n. 155 del 09/04/2024 con la quale si è provveduto all'affidamento di tali lavori alla ditta Gasparini Impianti s.r.l., per una somma di € 3.782,00 di cui € 3.100,00 per lavori ed € 682,00 per Iva al 22%, provvedendo, altresì, alla relativa modifica del quadro economico;

RITENUTO pertanto di dover approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e di liquidare l'impresa ditta Gasparini Impianti s.r.l., con sede in via F. Filzi n. 62, Istrana (TV), P.Iva 04158240269 ;

DATO ATTO che il codice CUP dell'opera è H23G23000000001;

DATO ATTO che i codici CIG relativi ai lavori sopra descritti sono i seguenti:

- A00434B8FC per la realizzazione dei lavori di "Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023", di cui alla Determinazione n. 459 del 12/09/2023;
- B0FFD5C415 per la realizzazione dei lavori di minor rilevanza, di cui alla Determinazione n. 155 del 09/04/2024;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente procedimento è stata svolta dal Geom. Stefania Pierazzo;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 21/12/2023 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Settore Governo del Territorio, per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2024 all'Arch. Bizzotto Gabriele e in caso di temporanea assenza la posizione di Vicario del Responsabile al Dott. Michele Bertolini;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014 con il quale, tra l'altro, sono stati modificati il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

- 1. DI RITENERE** quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di “Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023”, redatti dall’Ing. Michele Sanfilippo;
- 3. DI APPROVARE** il “Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul Conto Finale” redatto dal D.L. che presenta un conto finale € 95.165,72 (Iva esclusa), con una minor spesa di € 5,82 rispetto a quanto autorizzato, richiamando quanto previsto dall’art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e precisando che, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo, nell’arco del biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;;
- 4. DI APPROVARE** il quadro economico finale dell’opera dando atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento è pari ad € 116.102,18 di cui € 93.165,72 per lavori, € 2.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 20.936,46 per Iva al 22%:

QUADRO ECONOMICO	Q.E. PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA	Q.E. PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	Q.E. AFFIDAMENTO LAVORI	Q.E. ASSESTATO	Q.E. FINALE
Lavori a base d'asta	€ 96.500,00	€ 94.600,00	€ 93.171,54	€ 93.171,54	€ 93.165,72
di cui: OS28 Impianti termici e di condizionamento		€ 67.106,52			
di cui: OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi		€ 27.493,48			
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale lavori inclusi oneri della sicurezza	€ 99.000,00	€ 96.600,00	€ 95.171,54	€ 95.171,54	€ 95.165,72
Aumento energia elettrica a pubblici servizi e sottoservizi	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche	€ 10.000,00	€ 14.289,40	€ 14.289,40	€ 14.289,40	€ 14.289,40
Oneri previdenziali	€ 400,00	€ 571,58	€ 571,58	€ 571,58	€ 571,58

Contributo ANAC	€ 30,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Incentivi D.lgs 50/2016 - 2%	€ 1.980,00	€ 1.932,00	€ 1.932,00	€ 1.932,00	€ 1.932,00
Iva 22% su spese tecniche + oneri previdenziali	€ 2.288,00	€ 3.269,41	€ 3.269,41	€ 3.269,41	€ 3.269,41
Iva 22% sui lavori	€ 21.780,00	€ 21.252,00	€ 20.937,74	€ 20.937,74	€ 20.936,46
Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.022,00	€ 550,61	€ 550,61	€ 11,33	€ 18,43
Sconto di gara			€ 1.742,72	€ 0,00	€ 0,00
Lavori ulteriori (Iva inclusa)				€ 3.782,00	€ 3.782,00
Totale somme a disposizione	€ 41.000,00	€ 43.400,00	€ 44.828,46	€ 44.828,46	€ 44.834,28
Totale costo dell'opera	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00

5. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Gasparini Impianti srl, con sede in via F. Filzi n. 62, Istrana (TV), P.Iva 04158240269, la fattura n. 2024070000002 del 26/03/2024, acquisita al prot. n. 6400 del 27/03/2024, di cui al CIG A00434B8FC, per un importo complessivo di € 116.102,18 di cui € 95.165,72 per lavori ed € 20.936,46 per Iva al 22%, a saldo dei lavori di realizzazione dell'opera denominata "Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023", che trova copertura all'interno del Quadro economico dell'opera, come di seguito indicato:

- per € 71.834,60 al capitolo 409300 "PNRR M2C4 INV. 2.2 -INTERVENTI PER LA RESILIENZA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRIT. E L'EFFICIENZA ENERGET. DEI COMUNI - CUP: H23G23000000001 - EFFICIENT. ENERGETICO EDIF. VIA ROMA COMPLETAM. OP. 05/2023" Voce del Piano Finanziario U.2.02.01.09.999 del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, imp. in c/competenza n. 438/2024, sub-impegno n. 2;
- per € 44.267,58 al capitolo 408700 "SERVIZI ISTITUZIONALI - DEMANIO E PATRIMONIO - INVESTIMENTI E ACQUISTI - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO VIA ROMA" Voce del Piano Finanziario U.2.02.01.09.999 del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, imp. in c/competenza n. 406/2024, sub-impegno n. 1;

6. DI LIQUIDARE E PAGARE, altresì, alla ditta Gasparini Impianti srl, con sede in via F. Filzi n. 62, Istrana (TV), P.Iva 04158240269, la fattura n. 2024070000003 del 17/04/2024, acquisita al prot. n. 7804 del 18/04/2024, di cui al CIG B0FFD5C415, dell'importo complessivo di € 3.782,00 di cui € 3.100,00 per lavori ed € 682,00 per Iva al 22%, relativa alla realizzazione dei lavori di minor rilevanza, consistenti nella chiusura di nicchie ventilconvettori con alcune controsoffittature e nella realizzazione di controsoffitti-veletta, di cui alla Determinazione n. 155 del 09/04/2024, che trova copertura all'interno del Quadro economico dell'opera, al capitolo 408700 "SERVIZI ISTITUZIONALI - DEMANIO E PATRIMONIO - INVESTIMENTI E ACQUISTI - INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO VIA ROMA" Voce del Piano Finanziario U.2.02.01.09.999 del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024, imp. in c/competenza n. 406/2024, sub-impegno n. 2;

7. DI DARE ATTO che il saldo dell'opera non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;

8. DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;

9. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n.

33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

10. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore
Arch. Gabriele Bizzotto



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Determina N. 188 del 23/04/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO DI VIA ROMA - OP 05/2023". CUP H23G23000000001, CIG A00434B8FC. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Data parere: 23/04/2024

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Elena Ambrosi