



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE

N.413/Registro Generale in data 01/08/2024

Proposta Nr 182 del 30/07/2024

OGGETTO:	REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "NUOVI PUNTI LUCE SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE – OP 01/2022", CUP H25I22000070004 E CIG 9794441467: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	--

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 873

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "NUOVI PUNTI LUCE SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE – OP 01/2022", CUP H25I22000070004 E CIG 9794441467: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 07/08/2024

IL MESSO COMUNALE
VITA SABRINA

Proposta Nr 182 del 30/07/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "NUOVI PUNTI LUCE SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE – OP 01/2022", CUP H25I22000070004 E CIG 9794441467: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile di Settore 3 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2021 e n. 18 del 30/04/2022, sono stati individuati gli stanziamenti, rispettivamente, di € 51.440,00 (oneri di urbanizzazione) ed € 47.560,00 (avanzo di amministrazione), per un complessivo di € 99.000,00 per la realizzazione dell'opera denominata "Nuovi punti luce sparsi nel territorio comunale - OP 01/2022";

DATO ATTO che, con Determinazione n. 114 del 09/03/2022, è stato individuato il personale dell'ufficio tecnico incaricato, nonché il RUP dell'opera in questione, nella persona del Geom. Stefania Pierazzo;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 250 del 19/05/2022, è stato affidato al P.I. Marco Lunardi l'incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico/economica, del progetto definitivo ed esecutivo e DD.LL. specialistiche dell'opera in parola, a fronte di una spesa complessiva di € 11.461,78;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 07/12/2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica – economica, definitivo ed esecutivo dell'opera, per una somma spesa complessiva di € 99.000,00, come da quadro economico di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO	Q.E. PROGETTO
Lavori a base d'asta	€76.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€1.000,00
Totale lavori inclusi oneri della sicurezza	€77.000,00
Incentivi D.Lgs. 50/2016	€1.232,00
Spese tecniche	€8.947,52
Spese tecniche perizia suppletiva	
Oneri derivanti dal contributo inarCASSA 5%	€447,38
Iva su Professionista 22%	€2.066,88
Iva sui Lavori 10%	€7.700,00
Imprevisti sui lavori	€1.606,22
Sconto di gara 17,59%	€-
Totale somme a disposizione	€22.000,00
Totale costo dell'opera	€99.000,00

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 393 del 21/07/2023, con la quale i lavori per la realizzazione dell'opera sono stati affidati alla ditta F.Ili Carollo s.r.l., con sede in via Codalunga, n. 20 – 36030 Centrale di Zugliano (VI), P.Iva 02958720241 per una

somma complessiva di € 69.994,76 di cui € 62.631,60 per lavori, € 1.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 6.363,16 per Iva al 10%;

- il Contratto Rep. n. 2434 del 11/08/2023 stipulato fra il Comune di Campodarsego e la ditta F.Ili Carollo s.r.l. di cui sopra;

RILEVATO che:

- i lavori sono stati consegnati in data 21/08/2023;

- in data 06/10/2023 il RUP ha disposto la sospensione dei lavori al fine di valutare una modifica degli stessi, consistente nell'aumento del numero dei punti luce esistenti con contestuale diminuzione dei punti di consegna;

- con Determinazione n. 708 del 19/12/2023 è stato affidato al P.I. Marco Lunardi l'incarico per la redazione della perizia suppletiva di cui trattasi, per una spesa complessiva di € 1.921,50;

- con Determinazione n. 116 del 20/03/2024, a seguito di perizia suppletiva presentata dal P.I. Marco Lunardi, è stata approvata la modifica, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, del contratto stipulato con la ditta F.Ili Carollo s.r.l., a seguito della quale l'importo complessivo del contratto stipulato con la ditta ammonta ad € 80.400,46 di cui € 71.991,33 per lavori, € 1.100,00 per oneri per la sicurezza ed € 7.309,13 per Iva al 10%;

RILEVATO, altresì, che:

- i lavori sono stati ripresi in data 15/04/2024;

- in data 22/04/2024, entro il termine di ultimazione previsto per il 15/05/2024, la Direzione lavori ha comunicato la fine dei lavori;

VISTI il registro di contabilità, lo stato finale dei lavori in data 22/04/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/05/2024, redatti dal Direttore dei Lavori P.I. Marco Lunardi e depositati agli atti, da cui risulta che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve, che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori per l'importo complessivo di € 73.091,33 (Iva al 10% esclusa);

VISTA la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 109 del 29/11/2023, avvenuto in data del 23/04/2024 con nota prot. n. 8066;

ACQUISITI agli atti le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti;

RILEVATO che il Direttore dei lavori P.I. Marco Lunardi ha emesso i seguenti documenti:

- certificato di ultimazione lavori;

- libretto delle misure e stato di avanzamento lavori n. 2 giunti al prot. di questo Ente n. 10508 del 29/05/2024;

- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

VISTO il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 28/05/2024;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 623 del 22/11/2023, successivamente integrata dalla Determinazione n. 645 del 29/11/2023, è stato approvato il 1° SAL al 06/10/2023 per un importo di complessivi € 68.640,00 di cui € 62.400,00 per lavori ed € 6.240,00 per Iva al 10% e si è provveduto alla relativa liquidazione della spesa;

- per tali ragioni, il credito attuale dell'impresa è pari ad € 10.691,33 (Iva esclusa);

RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e di liquidare all'impresa F.Ili Carollo s.r.l., con sede in via Codalunga, n. 20 – 36030 Centrale di Zugliano (VI), P.Iva 02958720241, l'importo complessivo di € 11.760,46 (Iva inclusa);

VISTO il DURC Numero Protocollo INPS_41191863, data richiesta 03/06/2024, scadenza validità 01/10/2024, che attesta la regolarità contributiva della ditta F.Ili Carollo s.r.l.;

DATO ATTO che il codice CUP dell'opera è il seguente: H25I22000070004;

DATO ATTO che il codice CIG è il seguente: 9794441467;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefania Pierazzo;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 21/12/2023 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Settore Governo del Territorio, per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2024, all'Arch. Bizzotto Gabriele e in caso di temporanea assenza la posizione di Vicario del Responsabile al Dott. Michele Bertolini;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 con il quale, tra l'altro, sono stati modificati il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 giusta delibera CIVIT n. 59/2013;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei lavori di realizzazione dell'opera denominata "Nuovi punti luce sparsi nel territorio comunale - OP 01/2022", redatti dal D.L. P.I. Marco Lunardi;

2. DI APPROVARE il "Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul Conto Finale" redatto dal D.L. P.I. Marco Lunardi che presenta un conto finale di € 73.091,33 (Iva esclusa), richiamando quanto previsto dall'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e precisando che, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il certificato di

collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, nell'arco del biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

3. DI APPROVARE il quadro economico finale dell'opera, dando atto che la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di realizzazione dell'opera è pari ad € 80.400,46 di cui € 71.991,33 per lavori, € 1.100,00 per oneri per la sicurezza ed € 7.309,13 per Iva al 10%, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	Q.E. PROGETTO	Q.E. AFFIDAMENTO	Q.E. SPESE TECNICHE VARIANTE	Q.E. VARIANTE	FINALE
Lavori a base d'asta	€76.000,00	€62.631,60	€62.631,60	€71.991,33	€71.991,33
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€1.000,00	€1.000,00	€1.000,00	€1.100,00	€1.100,00
Totale lavori inclusi oneri della sicurezza	€77.000,00	€63.631,60	€63.631,60	€73.091,33	€73.091,33
Incentivi D.Lgs. 50/2016	€1.232,00	€1.232,00	€1.232,00	€1.415,32	€1.415,32
Spese tecniche	€8.947,52	€8.947,52	€8.947,52	€8.947,52	€8.947,52
Spese tecniche perizia suppletiva			€1.500,00	€1.500,00	€1.500,00
Oneri derivanti dal contributo inarCASSA 5%	€447,38	€447,39	€522,38	€522,38	€522,38
Iva su Professionista 22%	€2.066,88	€2.066,88	€2.413,38	€2.413,38	€2.413,38
Iva sui Lavori 10%	€7.700,00	€6.363,16	€6.363,16	€7.309,13	€7.309,13
Imprevisti sui lavori	€1.606,22	€2.943,05	€1.021,56	€3.800,93	€3.800,93
Sconto di gara 17,59%	€-	€13.368,40	€13.368,40		
Totale somme a disposizione	€22.000,00	€35.368,40	€35.368,40	€25.908,67	€25.908,67
Totale costo dell'opera	€99.000,00	€99.000,00	€99.000,00	€99.000,00	€99.000,00

4. DI DARE ATTO che, con Determinazione n. 623 del 22/11/2023, successivamente integrata dalla Determinazione n. 645 del 29/11/2023, si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 2023 226/A del 31/10/2023, emessa dalla ditta all'impresa F.lli Carollo s.r.l., con sede in via Codalunga, n. 20 – 36030 Centrale di Zugliano (VI), P.Iva 02958720241, per un importo complessivo di € 68.640,00 di cui € 62.400,00 per lavori ed € 6.240,00 per Iva al 10%;

5. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta all'impresa F.lli Carollo s.r.l., con sede in via Codalunga, n. 20 – 36030 Centrale di Zugliano (VI), P.Iva 02958720241, la fattura n. 2024 140/A del 25/07/2024, acquisita al prot. di questo Ente n. 14352 del 29/07/2024, per un importo complessivo di € 11.760,46 di cui € 10.691,33 per lavori ed € 1.069,13 per Iva al 10%, a saldo dei lavori di realizzazione dell'opera denominata "Nuovi punti luce sparsi nel territorio comunale - OP 01/2022", che trova copertura al capitolo 525500 "TRASPORTI - VIABILITÀ - INVESTIMENTI E ACQUISTI - COSTRUZIONE NUOVI PUNTI LUCE SPARSI", Voce del piano finanziario U.2.02.01.09.012 del bilancio 2024/2026, annualità 2024, come di seguito indicato:

- impegno in c/competenza n. 399/2024, sub 1, per € 1.354,76;
- impegno in c/competenza n. 399/2024, sub 2, per € 10.405,70;

6. DI DARE ATTO che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;

7. DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;

8. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

9. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore
f.f. Dott. Michele Bertolini



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Determina N. 413 del 01/08/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "NUOVI PUNTI LUCE SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE – OP 01/2022", CUP H25I22000070004 E CIG 9794441467: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Data parere: 07/08/2024

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Elena Ambrosi