



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE

N.587/Registro Generale in data 06/11/2024

Proposta Nr 259 del 06/11/2024

OGGETTO:	LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – OP 11/2023" – CUP H27H23001250004. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	---

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 1171

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – OP 11/2023" – CUP H27H23001250004. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 08/11/2024

IL MESSO COMUNALE
VITA SABRINA

Proposta Nr 259 del 06/11/2024

OGGETTO: LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – OP 11/2023” – CUP H27H23001250004. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile di Settore 3 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che:

- a seguito di una ricognizione effettuata dall'ufficio competente, è emerso che alcune delle strade di competenza comunale non versano in uno stato ottimale;
- nello specifico, sono presenti localizzati avvallamenti, buche e/o voragini che possono causare immediato pericolo per la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO che, al fine di effettuare i lavori per la messa in sicurezza di tali tratti di strade comunali, consistenti in interventi di asfaltatura della sede stradale e di rifacimento della relativa segnaletica orizzontale e verticale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2023, sono stati stanziati € 80.000,00 per lavori di “Messa in sicurezza strade comunali – OP 11/2023”;

DATO ATTO che, con Determinazione n. 208 del 28/04/2023, successivamente modificata dalla Determinazione n. 415 del 05/08/2024, sono state individuate le figure professionali interne all'Ente, nonché il RUP dell'opera in questione, nella persona del Geom. Stefania Pierazzo;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. 433 del 16/08/2023, è stato affidato all'Ing. Alessandra Basso l'incarico relativo alle attività di service progettuale e di responsabile per la sicurezza, per l'importo complessivo di € 5.303,34;

RILEVATO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 04/10/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica ed esecutivo dei lavori in parola, per un importo complessivo di € 80.000,00, come da quadro economico di seguito rappresentato:

	IMPORTO DEI LAVORI	Q.E. PROGETTO
A)		
A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 58.155,45
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.834,73
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 59.990,18
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche (oneri previdenziale e Iva inclusi)	€ 5.303,34
B2	Iva 22% su A	€ 13.197,84
B3	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.199,80
B4	Contributo ANAC	€ 35,00
B5	Imprevisti	€ 273,84
B	Totale somme a disposizione	€ 20.009,82
	TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 80.000,00

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 694 del 15/12/2023 con la quale i lavori per la realizzazione dell'opera sono stati affidati alla ditta Asfalti Barizza S.r.l., con sede in Via Cavin del Do' n. 3/I – 30036 Santa Maria di Sala (VE), P.Iva 04514900275,

per una spesa complessiva di € 68.115,13 di cui € 53.997,34 per lavori, € 1.834,73 per oneri per la sicurezza ed € 12.283,06 per Iva al 22%;

- il contratto rep. n. 2460 del 18/01/2024 stipulato tra il Comune di Campodarsego e la ditta Asfalti Barizza S.r.l.;
- la Determinazione n. 442 del 21/08/2024 con la quale è stato affidato all'Ing. Alessandra Basso l'incarico per lo svolgimento dell'attività di Direzione Lavori, per la somma complessiva di € 3.045,12;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Direttore Lavori ed il RUP dell'opera in parola hanno comunicato l'insorgere di alcune circostanze impreviste ed imprevedibili, che hanno reso necessaria la redazione di una perizia di variante al progetto, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023;
- pertanto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2024, sono stati stanziati ulteriori € 30.000,00 – finanziati con avanzo di amministrazione, attestando il quadro economico a complessivi € 110.000,00;
- con Deliberazione n. 106 del 11/09/2024, la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione della variante in corso d'opera del progetto di "Messa in sicurezza strade comunali – OP 11/2023", come da quadro economico di seguito indicato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI	Q.E. PROGETTO	Q.E. AFFIDAMENTO	DIREZIONE LAVORI	Q.E. VARIANTE
A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 58.155,45	€ 53.997,34	€ 53.997,34	€ 66.749,41
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.834,73	€ 1.834,73	€ 1.834,73	€ 1.834,73
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 59.990,18	€ 55.832,07	€ 55.832,07	€ 68.584,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Spese tecniche (oneri previdenziale e Iva inclusi)	€ 5.303,34	€ 5.303,34	€ 5.303,34	€ 5.303,34
B2	Iva 22% su A	€ 13.197,84	€ 12.283,06	€ 12.283,06	€ 15.088,51
B3	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.199,80	€ 1.199,80	€ 1.199,80	€ 1.371,68
B4	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B5	Imprevisti	€ 273,84	€ 273,84	€ 273,84	€ 14.544,44
B6	Sconto 7,15%		€ 5.072,89	€ 2.027,77	€ 2.027,77
B7	Direzione Lavori (oneri previdenziali e Iva inclusi)			€ 3.045,12	€ 3.045,12
B	Totale somme a disposizione	€ 20.009,82	€ 24.167,93	€ 24.167,93	€ 41.415,86
	TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00

VISTA la Determinazione n. 489 del 17/09/2024 con la quale, a seguito di approvazione della variante, l'impegno di spesa precedentemente assunto a favore dell'impresa Asfalti Barizza S.r.l., con sede in Via Cavin del Do' n. 3/I – 30036 Santa Maria di Sala (VE), P.Iva 04514900275, per la realizzazione dei lavori è stato integrato per la somma complessiva di € 15.557,53 di cui € 12.752,07 per lavori ed € 2.805,46 per Iva al 22%;

VISTI:

- il verbale di consegna lavori del 06/05/2024, che prevedeva 30 giorni per l'ultimazione dei lavori;
- la sospensione dei lavori dal 24/07/2024;
- la ripresa dei lavori dal 23/09/2024;
- la Determinazione n. 322 del 19/06/2024 con la quale è stata concessa una proroga sul termine contrattuale per la realizzazione dei lavori;

DATO ATTO che i lavori sono stati ultimati il 30/09/2024, come da certificato di ultimazione lavori;

VISTI il registro di contabilità, nonché lo stato finale dei lavori in data 30/09/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione depositati agli atti, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Basso Alessandra e pervenuti con nota prot. n. 17640 del 02/10/2024, da cui risulta che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve, che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori per l'importo complessivo di € 68.584,14 (Iva al 22% esclusa);

VISTA la dichiarazione del direttore dei lavori sui crediti e che non vi risulta alcun impedimento al pagamento, agli atti con nota prot. 17640 del 02/10/2024;

ACQUISITI agli atti le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti e dei serramenti installati;

RILEVATO che il Direttore dei lavori Ing. Basso Alessandra, ha emesso i seguenti documenti:

- certificato di ultimazione lavori DEL;
- libretto delle misure e stato di avanzamento lavori pari al finale;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto;

VISTO il DURC Numero Protocollo INAIL_45761889, data richiesta 05/10/2024, scadenza validità 02/02/2025, che attesta la regolarità contributiva della ditta Asfalti Barizza S.r.l.;

DATO ATTO che il codice CUP dell'opera è H27H23001250004;

DATO ATTO che il codice CIG relativo ai lavori è il n. A01CBCE230;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefania Pierazzo;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 21/12/2023 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Settore Governo del Territorio, per il periodo 01/01/2024 al 31/12/2024, all'Arch. Bizzotto Gabriele e in caso di temporanea assenza la posizione di Vicario del Responsabile al Dott. Michele Bertolini;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014 con il quale, tra l'altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei lavori “Messa in sicurezza strade comunali – OP 11/2023”, redatti dal D.L. Ing. Basso Alessandra;

2. DI APPROVARE il “Certificato di Regolare Esecuzione” e la “Relazione sul Conto Finale” redatti dal D.L. Ing. Basso Alessandra che presenta un conto finale di € 68.584,14 (oltre Iva nella misura di legge), richiamando quanto previsto dall'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e precisando che, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e che nell'arco del biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

3. DI APPROVARE il quadro economico finale dell'opera dando atto che la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di realizzazione dell'opera è pari ad € 68.584,14 di cui € 66.749,41 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 15.088,51 per Iva al 22%, come da quadro economico di seguito riportato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI	Q.E. PROGETTO	Q.E. AFFIDAMENTO	DIREZIONE LAVORI	Q.E. VARIANTE	Q.E. FINALE
A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 58.155,45	€ 53.997,34	€ 53.997,34	€ 66.749,41	€ 66.749,41
A2	Oneri per la sicurezza	€ 1.834,73	€ 1.834,73	€ 1.834,73	€ 1.834,73	€ 1.834,73
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 59.990,18	€ 55.832,07	€ 55.832,07	€ 68.584,14	€ 68.584,14
B)	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	Spese tecniche (oneri previdenziale e Iva inclusi)	€ 5.303,34	€ 5.303,34	€ 5.303,34	€ 5.303,34	€ 5.303,34
B2	Iva 22% su A	€ 13.197,84	€ 12.283,06	€ 12.283,06	€ 15.088,51	€ 15.088,51
B3	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.199,80	€ 1.199,80	€ 1.199,80	€ 1.371,68	€ 1.371,68
B4	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B5	Imprevisti	€ 273,84	€ 273,84	€ 273,84	€ 14.544,44	€ 16.572,21
B6	Sconto 7,15%		€ 5.072,89	€ 2.027,77	€ 2.027,77	€ 0,00
B7	Direzione Lavori (oneri previdenziali e Iva inclusi)			€ 3.045,12	€ 3.045,12	€ 3.045,12
B	Totale somme a disposizione	€ 20.009,82	€ 24.167,93	€ 24.167,93	€ 41.415,86	€ 41.415,86
	TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00

4. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Asfalti Barizza S.r.l., con sede in Via Cavin del Do' n. 3/I – 30036 Santa Maria di Sala (VE), P.Iva 04514900275, la fattura n. FPA 21/24 del 03/10/2024, acquisita al prot. di questo Ente n. 17721 del 03/10/2024, per un importo complessivo di € 83.672,65 di cui € 68.584,14 per lavori ed € 15.088,51 per Iva al 22%,

a saldo dei lavori di realizzazione dell'opera denominata lavori "Messa in sicurezza strade comunali – OP 11/2023", che trova copertura al capitolo 508800 "TRASPORTI – VIABILITÀ – INVESTIMENTI E ACQUISTI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 2023" Voce del Piano Finanziario U.2.02.01.09.12 del bilancio 2024/2026, annualità 2024, all'interno del quadro economico dell'opera, come di seguito indicato:

- impegno in c/competenza n. 411/2024, sub 1, per € 68.115,13;
- impegno in c/competenza n. 411/2024, sub 4, per € 3.501,41;
- impegno in c/competenza n. 827/2024, sub 1, per € 12.056,11;

5. DI DARE ATTO che il saldo dell'opera non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;

6. DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;

7. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

8. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore
Arch. Gabriele Bizzotto



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Determina N. 587 del 06/11/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI – OP 11/2023" – CUP H27H23001250004.
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Data parere: 07/11/2024

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Elena Ambrosi