



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE

N.57/Registro Generale in data 05/02/2025

Proposta Nr 6 del 14/01/2025

OGGETTO:	LAVORI DI “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA A. MORO – OP 12/2021” – CUP H21B22001330004, CIG A004ED6F85– APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	---

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 175

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

LAVORI DI “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA A. MORO – OP 12/2021” – CUP H21B22001330004, CIG A004ED6F85– APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

viene, in data odierna, affissa all’albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 10/02/2025

IL MESSO COMUNALE
DAL CORSO MICAELA

Proposta Nr 6 del 14/01/2025

**OGGETTO: LAVORI DI “COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA A. MORO – OP 12/2021”
– CUP H21B22001330004, CIG A004ED6F85– APPROVAZIONE CONTABILITÀ
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il Responsabile di Settore SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40 del 31/07/2021 e n. 28 del 24/05/2023, sono stati stanziati, con avanzo di amministrazione, rispettivamente € 250.000,00 ed € 60.000,00 per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile in Via Aldo Moro;

DATO ATTO che, con Determinazione n. 282 del 19/08/2021, successivamente modificata dalla Determinazione n. 160 del 08/04/2022, sono stati individuati il personale dell'ufficio tecnico incaricato ed il RUP dell'opera in questione, nella persona del Geom. Stefania Pierazzo;

DATO ATTO che, con Determinazione n. 537 del 13/12/2021, è stato affidato allo Studio Cavallin Associati, con sede in Via Beato Crescenzo n. 12/1 a Camposampiero, P.Iva 02645460284, nella persona dell'Arch. Cavallin Renato, l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, per la Direzione Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di “Completamento della pista ciclabile di Via A. Moro – OP 12/2021”, a fronte di una spesa di complessivi € 25.884,11;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/09/2021, con la quale è stata approvata la variante n. 16 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree private oggetto dell'intervento di “Completamento della pista ciclabile di Via A. Moro – OP 12/2021”;
- la Determinazione n. 601 del 06/12/2022 con la quale è stato affidato al Geom. Orfeo Ancona, dello Studio Associato Geometri Ancona O. e Demo P., l'incarico per la redazione del frazionamento delle aree da acquisire in Via A. Moro per la realizzazione dell'opera in oggetto, per l'importo complessivo di € 4.483,50;

PRESO ATTO che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 01/03/2023, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera, per un importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 171.000,00 per lavori ed € 79.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. 317 del 05/06/2023, è stato affidato all'Ing. Alessandro Pastrello l'incarico relativo alle attività riguardanti le procedure espropriative per la realizzazione dei lavori di cui in parola, a fronte di una spesa complessiva di € 2.030,08;

RILEVATO che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/05/2023, a seguito aggiornamento Prezziario Regionale del Veneto, lo stanziamento per la realizzazione dell'opera è stato integrato di ulteriori € 60.000,00, assestando così il quadro economico da € 250.000,00 a € 310.000,00;

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 104 del 28/06/2023, la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera relativa al “Completamento della pista ciclabile di Via A. Moro – OP 12/2021”, per un importo complessivo di € 310.000,00 di cui € 220.000,00 per lavori ed € 90.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATI:

- la Determinazione n. 449 del 05/09/2023 con la quale il Responsabile del Settore Governo del Territorio ha avviato la procedura per l'affidamento dei lavori di cui in parola approvando atti e modalità per l'espletamento delle procedure di gara ed incaricando la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante, all'espletamento delle successive fasi della procedura di gara;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Centrale Unica di Committenza n. 327 del 13/10/2023, con la quale i lavori di cui all'oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all'impresa Padova Asfalti S.r.l., con sede legale in Galleria Spagna n. 37 a Padova, C.F. e P.Iva 04640550283, che ha presentato la miglior offerta non anomala, pari al ribasso del 5,519%, a cui corrisponde un importo offerto di € 208.244,53= (Iva esclusa), di cui € 201.244,53 per lavori ed € 7.000,00 per oneri della sicurezza;
- la Determinazione n. 586 del 08/11/2023 con la quale si è preso atto dell'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera all'impresa Padova Asfalti S.r.l., con sede legale in Galleria Spagna n. 37 a Padova, C.F. e P.Iva 04640550283, provvedendo all'impegno della somma complessiva di € 229.068,98 di cui € 201.244,53 per lavori, € 7.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 20.824,45 per Iva al 10%;
- il contratto rep. n. 2610 del 22/11/2023, con al quale è stato stipulato il contratto tra il Comune di Campodarsego e la ditta Padova Asfalti S.r.l.;

RICHIAMATE, altresì:

- la Determinazione n. 93 del 07/03/2024, con la quale è stato affidato alla Società 2i Rete gas Spa l'intervento di risoluzione dell'interferenza con un allacciamento gas metano esistente, per la somma complessiva di € 3.312,63;
- la Determinazione n. 143 del 04/04/2024 con la quale sono stati affidati alla ditta Gerotto Lino S.r.l. gli interventi di pulizia dei tombinamenti presenti lungo il cantiere della nuova pista ciclabile, per una spesa complessiva di € 4.605,50 di cui € 3.775,00 per lavori ed € 830,50 per Iva al 22%;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 184 del 22/04/2024, si è provveduto:
 - * all'approvazione del 1^ Stato di Avanzamento Lavori dell'opera, a tutto il 27/03/2024;
 - * all'approvazione del certificato di pagamento, redatto dal RUP, della prima rata, per l'importo complessivo di € 99.341,00 (Iva inclusa);
 - * alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 10PA del 18/04/2024 pervenuta dalla ditta Padova Asfalti S.r.l. dell'importo complessivo di € 99.341,00=, di cui 90.310,00= per lavori ed € 9.031,00= per Iva al 10%;
- con Determinazione n. 400 del 16/07/2024, si è provveduto:
 - * all'approvazione del 2^ Stato di Avanzamento Lavori dell'opera, a tutto il 11/06/2024;
 - * all'approvazione del certificato di pagamento, redatto dal RUP, della prima rata, per l'importo complessivo di € 90.948,00 (Iva inclusa);
 - * alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 17PA del 28/06/2024 pervenuta dalla ditta Padova Asfalti S.r.l. dell'importo complessivo di € 90.948,00=, di cui € 82.680,00= per lavori ed € 8.268,00= per Iva al 10%;

VISTE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 04/09/2024 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera al progetto di "Completamento della pista ciclabile di Via A. Moro – OP 12/2021", redatta dal professionista incaricato Arch. Renato Cavallin, che ha comportato un aumento del quadro economico dell'opera a complessivi € 350.000,00;
- la Determinazione n. 480 del 12/09/2024 con la quale, alla luce della predetta variante, l'impegno di spesa precedentemente assunto a favore dell'impresa Padova Asfalti S.r.l. è stato integrato per la somma complessiva di € 55.281,02 di cui € 49.755,47 per lavori, € 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.025,55 per Iva al 10%;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n.622 del 22/11/2024, si è provveduto:
 - * all'approvazione del 3^ Stato di Avanzamento Lavori dell'opera, a tutto il 24/09/2024;
 - * all'approvazione del certificato di pagamento, redatto dal RUP, della prima rata, per l'importo complessivo di € 92.639,25 (Iva inclusa);
 - * alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 25PA del 31/10/2024 pervenuta dalla ditta Padova Asfalti S.r.l. dell'importo complessivo di € 92.639,25=, di cui 84.217,75= per lavori ed € 8.421,75= per Iva al 10%;

RILEVATO che:

- in data 13/12/2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori fra l'impresa e il Direttore Lavori e il RUP dell'opera e che i lavori dovevano concludersi entro il 09/06/2024;
- in data 18/12/2023 si sospendevano i lavori fino al 29/01/2024;
- in data 19/07/2024 si sospendevano i lavori fino al 12/09/2024;
- a seguito di approvazione di variante si concedevano ulteriori 30 giorni di lavorazione e pertanto l'ultimo giorno utile si protraeva al 14/10/2024 tenendo conto delle sospensioni;
- in data 19/09/2024 e, pertanto, entro i termini previsti, la Direzione lavori ha emesso il certificato di fine lavori;

CONSIDERATO che non sono stata concesse proroghe;

VISTI il registro di contabilità, lo stato finale dei lavori in data 24/09/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 28/10/2024, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Cavallin Renato e depositati agli atti, da cui risulta che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve, che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori per l'importo complessivo di 258.500,00 (Iva al 10% esclusa);

VISTA la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso ai creditori, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 109 del 29/11/2023, avvenuto in data del 25/10/2024 prot.19155;

ACQUISITI agli atti le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti;

RILEVATO che il Direttore dei lavori arch. Cavallin Renato, ha emesso i seguenti documenti:

- certificato di ultimazione lavori DEL ;
- libretto delle misure e stato di avanzamento lavori al 24/09/2024
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione ;

VISTO il certificato di regolare esecuzione sottoscritto in data 28/10/2024;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 184 del 22/04/2024, si è provveduto all'approvazione del 1^ Stato di Avanzamento Lavori dell'opera, provvedendo alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 10PA del 18/04/2024 pervenuta dalla ditta Padova Asfalti S.r.l. dell'importo complessivo di € 99.341,00=, di cui 90.310,00= per lavori ed € 9.031,00= per Iva al 10%;
- con Determinazione n. 400 del 16/07/2024, si è provveduto all'approvazione del 2^ Stato di Avanzamento Lavori dell'opera provvedendo alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 17PA del 28/06/2024 pervenuta dalla ditta Padova Asfalti S.r.l. dell'importo complessivo di € 90.948,00=, di cui € 82.680,00= per lavori ed € 8.268,00= per Iva al 10%;
- con Determinazione n.622 del 22/11/2024, si è provveduto all'approvazione del 3^ Stato di Avanzamento Lavori dell'opera, provvedendo alla liquidazione ed al pagamento della fattura elettronica n. 25PA del 31/10/2024 pervenuta dalla ditta Padova Asfalti S.r.l. dell'importo complessivo di € 92.639,25=, di cui 84.217,75= per lavori ed € 8.421,75= per Iva al 10%;
- pertanto, il credito attuale dell'impresa è pari ad € 1.292,50 (Iva esclusa);

RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e di liquidare all'impresa Padova Asfalti S.r.l., con sede legale in Galleria Spagna n. 37 a Padova, C.F. e P.Iva 04640550283, l'importo complessivo di € 1.421,75 (Iva inclusa);

VISTO il Durc Numero Protocollo INPS_43184340, data richiesta 24/10/2024, scadenza validità 21/02/2025, che attesta la regolarità contributiva della ditta;

DATO ATTO che il codice C.U.P. dell'opera è il seguente: H21B22001330004;

DATO ATTO che il relativo codice CIG è il seguente: A004ED6F85;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente procedimento è stata svolta dal Geom. Stefania Pierazzo;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 16/12/2024 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Settore Governo del Territorio, per il periodo 01/01/2025 fino a fine mandato del Sindaco, all'Arch. Bizzotto Gabriele e in caso di temporanea assenza la posizione di Vicario del Responsabile al Dott. Michele Bertolini;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente procedimento è stata svolta dal Geom. Stefania Pierazzo;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014 con il quale, tra l'altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/09/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 18/12/2024 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 giusta delibera CIVIT n. 59/2013;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. DI RITENERE quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei lavori di realizzazione dell'opera denominata " "Completamento Pista ciclabile di Via A. Moro – OP 12/2021" ;

3. DI APPROVARE il "Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul Conto Finale" redatto dal D.L. arch. Cavallin Renato e che presenta un conto finale di € 258.500,00 (Iva esclusa), richiamando quanto previsto dall'art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e precisando che, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo, nell'arco del biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

4. DI APPROVARE il quadro economico finale dell'opera, dando atto che la spesa effettivamente sostenuta per i lavori di realizzazione dell'opera è pari ad € 284.350,00 di cui € 251.000,00 per lavori, € 7.500,00 per oneri per la sicurezza ed € 25.850,00 per Iva al 10%, come da quadro economico di seguito riportato pari al finale:

A	IMPORTO LAVORI	PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. AGGIUDICAZIONE	Q.E. VARIANTE	Q.E. FINALE
A1	Importo lavori a base d'asta	167.000,00 €	213.000,00 €	201.244,53 €	251.000,00 €	251.000,00 €
A2	Importo oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A)	171.000,00 €	220.000,00 €	208.244,53 €	258.500,00 €	258.500,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	€ -	€ -
B2	2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	€ -	€ -		
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi, spostamento sottoservizi (IVA compresa)	€ -	€ -	€ -		
B4	Imprevisti e arrotondamenti (iva compresa)	6.660,00 €	15.585,82 €	15.585,82 €	7.925,35 €	7.925,35 €
B5	Acquisizione aree o immobili	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €		
B6	Accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 205 del D.Lgs 50/2016	€ -	€ -	€ -		
B7	Spese tecniche relative alle attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità	25.000,00 €	20.400,46 €	20.400,46 €	26.200,46 €	26.200,46 €
B8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compresa IVA e oneri fiscali)	€ -	€ -	€ -		
B9	Incentivi per la progettazione di cui all'art. 113 comma 2 D. lgs 50/2016 2%	3.420,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	5.170,00 €	5.170,00 €
B10	Contributi previdenziali 4% b7+b8	1.000,00 €	816,02 €	816,02 €	1.048,02 €	1.048,02 €

B11	IVA ed eventuali altre imposte					
B12	IVA sui lavori 10% A+b1	17.600,00 €	22.500,00 €	21.324,45 €	25.850,00 €	25.850,00 €
B13	IVA 22% su b2+b7+b8+b10	5.720,00 €	4.667,63 €	4.667,63 €	5.994,67 €	5.994,67 €
B14	Spese per contributo A.N.A.C. e altri pareri di Enti	600,00 €	600,00 €	600,00 €	225,00 €	225,00 €
B15	Incarico per procedure espropriative (inclusi oneri previdenziali e IVA)	€ -	2.030,08 €	2.030,08 €	2.030,08 €	2.030,08 €
B16	Affidamento incarico frazionamento (inclusi oneri previdenziali e IVA)		€ -	€ -	4.483,50 €	4.483,50 €
B17	Sconto di gara	€ -	€ -	12.931,02 €	€ -	€ -
B18	Risoluzione interferenza allacciamento gas metano				3.312,63 €	3.312,63 €
B19	Affidamento pulizia tombinamenti (Iva inclusa)				4.605,50 €	4.605,50 €
B20	Liquidazione indennità espropri				2.706,00 €	2.706,00 €
B21	Spese di registrazione espropri				1.900,00 €	1.900,00 €
B22	Spese pubblicazione BUR				48,80 €	48,80 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	79.000,00 €	90.000,00 €	101.755,47 €	91.500,00 €	91.500,00 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	250.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €

5. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e di liquidare all'impresa Padova Asfalti S.r.l., con sede legale in Galleria Spagna n. 37 a Padova, C.F. e P.Iva 04640550283, l'importo complessivo di € 1.421,75 (Iva inclusa);

6. DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura elettronica n. 33PA del 09/12/2024, pervenuta con nota prot. n. 23195 del 20/12/2024, dalla ditta Padova Asfalti S.r.l., con sede legale in Galleria Spagna n. 37 a Padova, C.F. e P.Iva 04640550283, dell'importo complessivo di € 1.421,75 di cui € 1.292,50 per lavori ed € 129,25= per Iva al 10% con imputazione al capitolo 513000 "TRASPORTI - VIABILITÀ - INVESTIMENTI E ACQUISTI - COSTRUZIONE PISTA CICLABILE VIA ALDO MORO", voce del piano finanziario 2.02.01.09.12 del bilancio 2025/2027, annualità 2025, come di seguito indicato:

- imp. c/residui n. 821/2024, sub-impegno n. 1 per € 1.421,75;

7. DI DARE ATTO che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;

8. DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;

9. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

10. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore
Arch. Gabriele Bizzotto



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Determina N. 57 del 05/02/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

LAVORI DI "COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA A. MORO – OP 12/2021" – CUP H21B22001330004, CIG A004ED6F85– APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Data parere: 09/02/2025

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Elena Ambrosi