



# Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: [campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## DETERMINAZIONE

**N.75/Registro Generale in data 13/02/2025**

Proposta Nr 33 del 10/02/2025

**OGGETTO:**

LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA ROMA – OP 01/2024" - CUP H24H24000050001, CIG B2F36939B9. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

## Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 194

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA ROMA – OP 01/2024" - CUP H24H24000050001, CIG B2F36939B9. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 14/02/2025

IL MESSO COMUNALE  
DAL CORSO MICAELA

Proposta Nr 33 del 10/02/2025

**OGGETTO: LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA ROMA – OP 01/2024” - CUP H24H24000050001, CIG B2F36939B9. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il Responsabile di Settore SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, commi 29 e ss., della Legge n. 160 del 27/12/2019, ha previsto contributi ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- con Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Comune di Campodarsego è risultato destinatario, per l'anno 2020, di un contributo di € 90.000,00;
- con successivo Decreto del 30/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Comune di Campodarsego è risultato destinatario di un contributo di € 90.000,00 anche per le annualità 2021 – 2022 – 2023 e 2024;

**RILEVATO** che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021, è stata affidata al Ministero dell'Interno, nell'ambito del PNRR, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”, all'interno della quale confluivano anche le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss, della Legge n. 160/2019 (“Piccole Opere”);
- il successivo D.L. n. 19/2024, cosiddetto “Decreto PNRR quater”, ha comportato importanti modifiche relativamente agli interventi di competenze del Ministero dell'Interno, fra le quali la fuoriuscita dal PNRR delle Piccole Opere, di cui al M2C4, Investimento 2.2;

**RICHIAMATE** le Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 27/12/2023 e n. 15 del 30/04/2024, con le quali sono stati stanziati, rispettivamente, € 90.000,00 – di cui al Contributo Ministeriale ex Legge n. 160/2019 – ed € 50.000,00 – finanziati con avanzo di amministrazione – per la realizzazione di interventi di “Efficientamento energetico edificio di Via Roma – OP 01/2024”;

**RICHIAMATA**, altresì, la Determinazione n. 255 del 18/05/2024 con la quale si è provveduto all'individuazione delle figure professionali interne all'Ente per i lavori di “Efficientamento energetico edificio di Via Roma – OP 01/2024”, fra le quali il RUP, nella persona del Geom. Stefania Pierazzo;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione n. 287 del 04/06/2024 di accertamento del credito di questo Comune nei confronti del Ministero dell'Interno, giusto D.M. 30/01/2020 sopra richiamato, per la somma complessiva di € 90.000,00;
- la Determinazione n. 299 del 11/06/2024, con la quale è stato affidato alla Società SIB SRL, con sede legale in Via dei Grimani n. 33 a Cittadella (PD), C.F. e P.Iva 04786880288, l'incarico redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera di “Efficientamento energetico edificio di Via Roma – OP 01/2024”;

**DATO ATTO** che, con Deliberazione n. 93 del 07/08/2024, la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico edificio di Via Roma – OP 01/2024”, per una somma complessiva di € 140.000,00;

**PRESO ATTO** della Determinazione n.477 del 11/09/2024 con la quale è stato affidato alla ditta Termoidraulica Sbrissa S.r.l., con sede legale in Via delle Fosse 22 – 31037 Loria, fraz. Ramon (TV), C.F. e P.Iva 03643830262, per una spesa complessiva di € 98.881,16 di cui € 77.580,68 per lavori, € 3.469,45 per oneri per la sicurezza ed € 17.831,03 per Iva al 22% i lavori dell'opera;

**VISTO** che in data 13/09/2024 è stato sottoscritto il contratto rep. n. 2471 con la ditta Termoidraulica Sbrissa S.r.l.

**RICHIAMATE:**

- la comunicazione di subaffidamento dei lavori all'impresa edile MAKSUNDOVSKI NEIM con sede a Rosà (VI) ai nostri atti prot. 20183 del 09/11/2024 per lavori di fornitura e chiusura nicchie e nostra autorizzazione del 12/11/2024 prot. 20254;

**RILEVATO** che i lavori sono stati consegnati in data 13/09/2024 e ultimati in data 20/12/2024;

**VISTI** i verbali di sospensione dei lavori del 11/12/2024 e successiva ripresa del 19/12/2024;

**CONSIDERATO** che il termine ultimo concesso per l'esecuzione dei lavori era il 20/12/2024 e l'ultimazione degli stessi è avvenuta il 20/12/2024 entro il termine prestabilito;

**VISTO** il registro di contabilità, nonché lo stato finale dei lavori in data 15/01/2025, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Giampaolo Baggio e depositati agli atti prot. 2130 del 29/01/2025, da cui risulta che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve, che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori, per l'importo complessivo di € 81.025,63 (Iva al 22% esclusa), con una minor spesa di € 24,50 rispetto a quanto autorizzato;

**VISTA** la dichiarazione del direttore dei lavori del 15/01/2025, sulla non pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 109 del 05/10/2010;

**ACQUISITI** agli atti le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti e dei serramenti installati;

**RILEVATO** che il Direttore dei lavori Ing. Michele Sanfilippo, ha emesso i seguenti documenti:

- certificato di ultimazione lavori DEL;
- libretto delle misure e stato di avanzamento lavori n. 1 pari al finale;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

**DATO ATTO** che, in seguito all'ultimazione dei lavori, è emersa la necessità di effettuare alcuni lavori di minor rilevanza, consistenti nella chiusura di nicchie ventilconvettori con alcune controsoffittature e nella realizzazione di controsoffitti-veletta;

**RITENUTO** pertanto di dover approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e di liquidare l'impresa ditta Termoidraulica Sbrissa S.r.l., con sede legale in Via delle Fosse 22 – 31037 Loria, fraz. Ramon (TV), C.F. e P.Iva 03643830262,

**DATO ATTO** che il codice CUP dell'opera è H24H24000050001;

**DATO ATTO** che i codici CIG relativi ai lavori sopra descritti sono i seguenti:

- B2F36939B9 per la realizzazione dei lavori di “Efficientamento energetico edificio di Via Roma – OP 01/2024”, di cui alla Determinazione n.477 del 11/09/2024;

**DATO ATTO** che l’istruttoria del presente procedimento è stata svolta dal Geom. Stefania Pierazzo;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 26 del 16/12/2024 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Settore Governo del Territorio, per il periodo 01/01/2025 fino a fine mandato del Sindaco all’Arch. Bizzotto Gabriele e in caso di temporanea assenza la posizione di Vicario del Responsabile al Dott. Michele Bertolini;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014 con il quale, tra l’altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici”;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/09/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 18/12/2024 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

**EVIDENZIATO** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa;

**DETERMINA**

**1. DI RITENERE** quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di “Efficientamento energetico edificio di Via Roma – OP 01/2024”, redatti dall’Ing. Gianpaolo Baggio;

**3. DI APPROVARE** il “Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul Conto Finale” redatto dal D.L. che presenta un conto finale € 81.025,63 (Iva esclusa), con una minor spesa di € 24,50 (oltre IVA) rispetto a quanto autorizzato, richiamando quanto previsto dall’art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e precisando che, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo, nell’arco del biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;

**4. DI APPROVARE** il quadro economico finale dell'opera dando atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento è pari ad € 98.851,27 di cui € 77.556,18 per lavori, € 3.469,45 per oneri per la sicurezza ed € 17.825,64 per Iva al 22%:

QUADRO ECONOMICO		Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. AFFIDAMENTO	Q.E. FINALE
A1)	<b>Importo lavori a base d'asta</b>	<b>€ 77.658,34</b>	<b>€ 77.580,68</b>	<b>€ 77.556,18</b>
	di cui importo manodopera	€ 20.044,54	€ 20.044,54	€ 20.044,54
A2)	<b>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 3.469,45</b>	<b>€ 3.469,45</b>	<b>€ 3.469,45</b>
	<b>A - Totale lavori</b>	<b>€ 81.127,79</b>	<b>€ 81.050,13</b>	<b>€ 81.025,63</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B1)	Aumento energia elettrica e sottoservizi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
B2)	Spese tecniche (oneri previdenziali e Iva inclusi)	€ 22.104,68	€ 22.104,68	€ 22.104,68
B3)	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B4)	Incentivi D.Lgs. n. 36/2023 (2%)	€ 1.622,56	€ 1.622,56	€ 1.622,56
B5)	I.V.A. sui lavori 22 %	€ 17.848,11	€ 17.831,03	€ 17.825,64
B6)	Imprevisti e arrotondamenti	€ 16.061,86	€ 16.156,60	€ 17.386,50
	<b>B- Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 58.872,21</b>	<b>€ 58.949,87</b>	<b>€ 58.974,37</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 140.000,00</b>

**5. DI LIQUIDARE E PAGARE** alla ditta Termoidraulica Sbrissa S.r.l., con sede legale in Via delle Fosse 22 – 31037 Loria, fraz. Ramon (TV), C.F. e P.Iva 03643830262, la fattura n. 4/PA del 03/02/2025, acquisita al prot. n. 2519 del 04/02/2025, di cui al CIG B2F36939B9, per un importo complessivo di € 19.063,27 di cui € 15.625,63 per lavori ed € 3.437,64 per Iva al 22%, a saldo dei lavori di realizzazione dell'opera denominata "Efficientamento energetico edificio di Via Roma – OP 01/2024", che trova copertura all'interno del Quadro economico dell'opera, come di seguito indicato:

- per € 19.063,27 al capitolo 408700 "SERVIZI ISTITUZIONALI – DEMANIO E PATRIMONIO – INVESTIMENTI E ACQUISTI – INTERVENTI STRAORDINARI EDIFICIO VIA ROMA", Voce del Piano Finanziario U.2.02.01.09.999 del bilancio 2025/2027, annualità 2025, imp. 817/2024 sub. 1;

**6. DI DARE ATTO** che il saldo dell'opera non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;

**7. DI DARE ATTO** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;

**8. DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

**9. DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

**Il Responsabile di Settore**  
Arch. Gabriele Bizzotto



# Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: [campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**Determina N. 75 del 13/02/2025**

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI VIA ROMA – OP 01/2024" - CUP H24H24000050001, CIG B2F36939B9. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Data parere: 14/02/2025

Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Elena Ambrosi