



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

DETERMINAZIONE

N.36/Registro Generale in data 29/01/2025

Proposta Nr 17 del 28/01/2025

OGGETTO:	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA SITA IN VIA G. DA CAVINO - OP 02/2024" CUP H24J24000040006, CIG B3F307F5F7. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	--

Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 116

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA SITA IN VIA G. DA CAVINO - OP 02/2024" CUP H24J24000040006, CIG B3F307F5F7. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 29/01/2025

IL MESSO COMUNALE
VITA SABRINA

Proposta Nr 17 del 28/01/2025

OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA SITA IN VIA G. DA CAVINO - OP 02/2024” CUP H24J24000040006, CIG B3F307F5F7. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Responsabile di Settore SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 358 del 04/04/2024, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a), della L.R. n. 8/2015, il Bando per la formazione di una graduatoria per il finanziamento, nell'anno 2024, di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi;
- per procedere alla partecipazione al Bando, con Determinazione n. 186 del 23/04/2024 era stato affidato al Per. Ind. Jacopo Riccardi, con Studio in Via San Polo, 162 – 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco (VE), C.F. RCCJCP92D11G224T, P.Iva 05127630282 l'incarico per la redazione degli atti necessari alla presentazione dell'istanza, per la somma complessiva di € 3.202,50 di cui € 2.500,00 per servizi, € 125,00 per oneri previdenziali 5% ed € 577,50 per Iva al 22%;
- sulla base degli elaborati predisposti, con nota prot. n. 9813 del 20/05/2024, gli uffici competenti hanno provveduto alla presentazione della domanda di partecipazione al bando, richiedendo un contributo di € 56.140,42;

RICHIAMATA la Determinazione n. 259 del 22/05/2024 con la quale sono state individuate le figure professionali interne all'Ente per i lavori di “Riqualificazione energetica palestra sita in Via G. Da Cavino – OP 02/2024”, fra le quali il RUP, nella persona del Geom. Stefania Pierazzo;

DATO ATTO che:

- con nota al prot. n. 15370 del 21/08/2024, la Regione del Veneto, Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, ha comunicato l'approvazione delle graduatorie di merito relative al Bando di cui sopra, avvenuta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 950 del 13/08/2024;
- al Comune di Campodarsono è stato assegnato il contributo richiesto di € 56.140,42;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2024 con la quale sono stati stanziati € 115.000,00 per la realizzazione dell'opera di “Riqualificazione energetica palestra sita in Via G. Da Cavino – OP 02/2024” di cui € 56.140,42 di contributo Regionale ed € 58.859,58 finanziati con oneri di urbanizzazione;

PRECISATO che, come indicato nella nota prot. 15370 del 21/08/2024 sopra richiamata, la rendicontazione finale dei lavori deve essere trasmessa alla Regione entro il 20/11/2024 e, pertanto, è necessario provvedere con sollecitudine alla progettazione, nonché all'affidamento e realizzazione degli interventi;

VISTA la nota inviata alla Regione del Veneto pec n. 20112 del 08/11/2024 (prot. reg. n. 572850 del 08/11/2024) con la quale codesto Comune chiedeva alla stessa Regione una proroga della rendicontazione finale al 31/01/2025 motivata dalle difficoltà tecniche incontrate che hanno comportato anche la sospensione dei lavori;

CONSIDERATO che con nota del 12/11/2024 prot. 20313 la Regione autorizzava in considerazione delle motivazioni addotte l'accoglimento della richiesta, stabilendo, il giorno 31/01/2025 quale termine ultimo per la rendicontazione;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 527 del 09/10/2024 con la quale si è provveduto all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione per l'opera di cui in parola allo Studio 362 Srl per la somma di euro 9.516,00 di cui euro 7.500,00 per onorario, euro 300,00 per oneri previdenziali al 4% ed euro 1.716,00 per IVA al 22%;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 18/10/2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata "Riqualificazione energetica palestra sita in via G. Da Cavino – OP 02/2024", per una spesa complessiva di € 115.000,00, come da quadro economico di seguito indicato:

A)	IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO ESECUTIVO
A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 75.994,47
	OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 42.008,62
	OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica	€ 33.985,85
A2	Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 77.994,47
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Spese tecniche per redazione elaborati	€ 2.500,00
B2	Spese tecniche progettazione, D.L., sicurezza	€ 7.500,00
B3	Oneri previdenziali 5% ed Iva 22% su B1	€ 702,50
B4	Oneri previdenziali 4% ed Iva 22% su B2	€ 2.016,00
B5	Iva su lavori 22%	€ 17.158,78
B6	Contributo ANAC	€ 35,00
B7	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.559,89
B9	Imprevisti	€ 5.533,37
B10	Sconto di gara	
B	Totale somme a disposizione	€ 37.005,53
	TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 115.000,00

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 562 del 30/10/2024 con la quale i lavori di "Riqualificazione energetica palestra sita in via G. Da Cavino – OP 02/2024" sono stati affidati alla ditta Zatti Impianti S.r.l., con sede legale in Monselice (PD), Via Trentino n. 25, C.F. e P.Iva 03498220288, per una spesa complessiva di € 95.038,29 di cui € 75.900,24 per lavori, € 2.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 17.138,05 per Iva al 22%;

- in data 22/10/2024 rep. n. 18939 è stato sottoscritto il contratto;

RILEVATO che i lavori sono stati consegnati in data 04/11/2024 e ultimati in data 19/12/2024;

VISTI i verbali di sospensione dei lavori del 26/11/2024 e successiva ripresa del 11/12/2024;

CONSIDERATO che il termine per l'esecuzione dei lavori a seguito delle sospensioni era il 19/12/2024 e l'ultimazione degli stessi è avvenuta il 19/12/2024 entro il termine prestabilito;

VISTO il registro di contabilità, nonché lo stato finale dei lavori in data 19/12/2024, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Benetazzo Marco e depositati agli atti prot. 548 del 09/01/2025, da cui risulta che l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve, che le opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori, per l'importo complessivo di € 77.900,24 (Iva al 22% esclusa), senza alcuna minor spesa rispetto a quanto autorizzato;

VISTA la dichiarazione del direttore dei lavori ai nostri atti nota prot. n. 548 del 09/01/2025, sulla non pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 218 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 109 del 05/10/2010;

ACQUISITI agli atti le dichiarazioni di conformità dei lavori eseguiti e dei serramenti installati;

RILEVATO che il Direttore dei lavori Arch. Benetazzo Marco, ha emesso i seguenti documenti:

- registro di contabilità;
- certificato di ultimazione lavori del 19/12/2024;
- libretto delle misure e stato di avanzamento lavori n. 1 pari al finale;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO pertanto di dover approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto e di liquidare l'impresa Zatti Impianti S.r.l., con sede legale in Monselice (PD), Via Trentino n. 25, C.F. e P.Iva 03498220288;

DATO ATTO che il codice CUP dell'opera è **H24J24000040006**;

DATO ATTO che i codici CIG relativi ai lavori sopra descritti sono i seguenti:

- B3F307F5F7 per la realizzazione dei lavori di "Riqualficazione energetica palestra sita in via G. Da Cavino – OP 02/2024", di cui alla Determinazione n. 562 del 30/10/2024;

DATO ATTO che l'istruttoria del presente procedimento è stata svolta dal Geom. Stefania Pierazzo;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 16/12/2024 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Settore Governo del Territorio, per il periodo 01/01/2025 fino a fine mandato del Sindaco all'Arch. Bizzotto Gabriele e in caso di temporanea assenza la posizione di Vicario del Responsabile al Dott. Michele Bertolini;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il D.Lgs. n. 126 del 10/8/2014 con il quale, tra l'altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 "Codice dei contratti pubblici";

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/09/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 18/12/2024 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

EVIDENZIATO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

- 1. DI RITENERE** quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di “Riqualficazione energetica palestra sita in via G. Da Cavino – OP 02/2024”, redatti dall’arch. Marco Benettazzo;
- 3. DI APPROVARE** il “Certificato di Regolare Esecuzione e la relazione sul Conto Finale” redatto dal D.L. che presenta un conto finale € 77.900,24 (Iva esclusa), richiamando quanto previsto dall’art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e precisando che, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo, nell’arco del biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo;
- 4. DI APPROVARE** il quadro economico finale dell’opera dando atto che la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento è pari ad € 95.038,29 di cui € 75.900,24 per lavori, € 2.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 17.138,05 per Iva al 22%:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA				
A)	IMPORTO DEI LAVORI	PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO	FINALE
A1	Totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 75.994,47	€ 75.900,24	€ 75.900,24
	OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 42.008,62	€ 41.956,53	€ 41.904,50
	OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica	€ 33.985,85	€ 33.943,71	€ 33.901,62
A2	Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
A	Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€ 77.994,47	€ 77.900,24	€ 77.900,24
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Spese tecniche per redazione elaborati	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B2	Spese tecniche progettazione, D.L., sicurezza	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00

B3	Oneri previdenziali 5% ed Iva 22% su B1	€ 702,50	€ 702,50	€ 702,50
B4	Oneri previdenziali 4% ed Iva 22% su B2	€ 2.016,00	€ 2.016,00	€ 2.016,00
B5	Iva su lavori 22%	€ 17.158,78	€ 17.138,05	€ 17.138,05
B6	Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
B7	Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.559,89	€ 1.559,89	€ 1.559,89
B9	Imprevisti	€ 5.533,36	€ 5.533,36	€ 5.533,36
B10	Sconto di gara		€ 114,96	€ 114,96
B	Totale somme a disposizione	€ 37.005,53	€ 37.099,77	€ 37.099,76
	TOTALE COSTO DELL'OPERA	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00

5. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Zatti Impianti S.r.l., con sede legale in Monselice (PD), Via Trentino n. 25, C.F. e P.Iva 03498220288, la fattura n. 25000003 del 22/01/2025, acquisita al prot. n. 1946 del 27/01/2025, di cui al CIG B3F307F5F7, per un importo complessivo pari ad € 95.038,29 di cui € 75.900,24 per lavori, € 2.000,00 per oneri per la sicurezza ed € 17.138,05 per Iva al 22% a saldo dei lavori di realizzazione dell'opera denominata "Riqualficazione energetica palestra sita in via G. Da Cavino – OP 02/2024", che trova copertura all'interno del Quadro economico dell'opera, come di seguito indicato:

- per € 95.038,29 al 455600 denominato "POLITICHE GIOVANILI - SPORT - INVESTIMENTI E ACQUISTI - INTERVENTI STRAORDINARI SU PALESTRA CAMPODARSEGO" voce del conto piano finanziario U.2.02.01.09.16 del bilancio di previsione 2025/2027, imp. in c/residui n. 935/2024, sub-impegno n. 1;

6. DI DARE ATTO che il saldo dell'opera non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile;

7. DI DARE ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;

8. DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

9. DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'albo online del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore
Arch. Gabriele Bizzotto



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego Tel. 0499299811 - Fax 0499299800

Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284

PEC: campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

Determina N. 36 del 29/01/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA SITA IN VIA G. DA CAVINO - OP 02/2024"
CUP H24J24000040006, CIG B3F307F5F7. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Data parere: 29/01/2025

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Elena Ambrosi