

## SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

## PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

## PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023/2025

**MODIFICA OBIETTIVO**

n. obiettivo: 4.2.1 OBGES

**Oggetto obiettivo:** **OBIETTIVO PRIORITARIO**-NUOVO POLO SCOLASTICO  
ELEMENTARE OP 06/2020

**ATTIVITA' ORDINARIA**

Descrizione: //

Importo: //

Finanziamento: //

Classe:///

Priorità: ///

Risorse Umane: //

<b>Fasi operative:</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>
<del>1. Convocazione Conferenza di servizi</del>	<del>30/07/2023</del>	<del>30/09/2023</del>
<del>2. Verifica progetto definitivo</del>	<del>01/10/2023</del>	<del>30/10/2023</del>
<del>3. Approvazione progetto definitivo</del>	<del>01/11/2023</del>	<del>30/11/2023</del>

**Modifiche:**

1. Convocazione Conferenza di servizi	30/07/2023	31/10/2023
2. Verifica progetto definitivo	01/01/2024	30/06/2024
3. Approvazione progetto definitivo	01/07/2024	31/12/2024

**Descrizione delle modifiche:** l'importo elevato del Q.E. dell'opera comporta la necessità di effettuare approfondite ed ulteriori valutazioni e considerazioni e, pertanto, di rimodulare le tempistiche inizialmente previste

## SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

### PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

#### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023/2025

#### MODIFICA OBIETTIVO

**n. obiettivo:** 4.2.3 OBGES

**Oggetto obiettivo:** Costruzione nuovi punti luce sparsi 2022 - OP 01/2022

#### ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione: //

Importo: //

Finanziamento: //

Classe:///

Priorità: ///

Risorse Umane: //

<b>Fasi operative:</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>
<del>4. Inizio lavori</del>	<del>11/08/2023</del>	<del>30/09/2023</del>
<del>5. Fine lavori</del>	<del>01/09/2023</del>	<del>30/11/2023</del>
<del>6 Approvazione CRE</del>	<del>01/12/2024</del>	<del>31/12/2023</del>

#### **Modifiche:**

4. Inizio lavori	11/08/2023	31/12/2023
5. Fine lavori	01/01/2024	28/02/2024
6 Approvazione CRE	01/03/2024	31/03/2024

**Descrizione delle modifiche:** in corso di esecuzione dei lavori è emersa la necessità di aumentare il numero dei punti luce esistenti con contestuale diminuzione dei punti di consegna. E' in corso l'affidamento per la redazione della perizia suppletiva.

## SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

### PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

#### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023/2025

#### MODIFICA OBIETTIVO

**n. obiettivo:** 4.2.5 OBGES

**Oggetto obiettivo:** Costruzione pista ciclabile Via Aldo Moro - OP 12/2021

#### ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione: //

Importo: //

Finanziamento: //

Classe:///

Priorità: ///

Risorse Umane: //

<b>Fasi operative:</b>	<b>inizio</b>	<b>fine</b>
<del>5. Affidamento lavori</del>	<del>01/09/2023</del>	<del>31/08/2023</del>
<del>6 Inizio lavori</del>	<del>01/09/2023</del>	<del>30/09/2023</del>
<del>7. Fine lavori</del>	<del>01/10/2023</del>	<del>30/03/2024</del>
<del>8. Approvazione CRE</del>	<del>01/04/2024</del>	<del>30/04/2024</del>

#### **Modifiche:**

5. Affidamento lavori	01/09/2023	15/10/2023
6 Inizio lavori	16/10/2023	15/12/2023
7. Fine lavori	16/12/2023	30/08/2024
8. Approvazione CRE	01/09/2024	30/09/2024

**Descrizione delle modifiche:** rallentamento causato dal protrarsi delle necessarie procedure di esproprio.

## SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

### PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

#### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023/2025

#### MODIFICA OBIETTIVO

**n. obiettivo:** 4.5.3 OBGES

**Oggetto obiettivo:** Contributi a fondo perduto volti ad incentivare il corretto smaltimento dei materiali contenenti fibre di amianto ANNO 2023

#### ATTIVITA' ORDINARIA

Descrizione: //

Importo: //

Finanziamento: //

Classe:///

Priorità: ///

Risorse Umane: //

#### Fasi operative:

**inizio**

**fine**

~~3. Graduatoria ed assegnazione contributi~~ ~~01/10/2023~~ ~~30/10/2023~~

#### Modifiche:

3. Graduatoria ed assegnazione contributi 01/10/2023 30/11/2023

**Descrizione delle modifiche:** l'istruttoria ha richiesto un'analisi approfondita che ha comportato una dilatazione dei tempi necessari.

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI PERSONALE

### PIANO DELLA PERFORMANCE 2023

### PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023/2025

#### MODIFICA OBIETTIVO

#### **OBGES.2.1.2 TRIBUTI MAGGIORI: PROSECUZIONE ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE IMU PER GLI ANNI 2018-2019-2020 E 2021 (SOLO TERRENI AGRICOLI ED AREE EDIFICABILI)**

##### Fasi

1. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA DELLA BANCA DATI IMU PER LE AREE EDIFICABILI/TERRENI AGRICOLI RELATIVI AGLI ANNI D'IMPOSTA 2018, 2019, 2020 E 2021.

*Il progetto dovrà riportare anche il cronoprogramma relativo alle Attività da porre in essere per giungere all'emissione degli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021.*

~~Previsto: Inizio 01/08/2023 Fine 31/08/2023 0~~

Previsto: Inizio 01/08/2023 Fine 31/12/2023 0

Motivazione della variazione: La ragione della modifica richiesta è da rinvenire nel fatto che l'attuazione dell'obiettivo rubricato "ATTORD 2.1.1 OBIETTIVO PRIORITARIO – TRIBUTI MAGGIORI: PROSECUZIONE ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE IMU/TASI PER GLI ANNI 2018-2019-2020 E 2021 (SOLO FABBRICATI)" ha assorbito in modo particolare le risorse assegnate all'ufficio tributi (una sola unità dal 01/06/2023 e fino al 4 settembre, successivamente affiancata da una risorsa assunta a tempo determinato tramite agenzia di somministrazione lavoro) in considerazione anche della volontà espressa dall'Amministrazione comunale di rivedere le modalità operative dello stesso obiettivo finalizzata a subordinare la fase dell'emissione degli avvisi di accertamento esecutivi al preventivo espletamento della fase che ha visto l'invio agli interessati dell'invito al ravvedimento operoso ciò al fine di mettere in campo un'azione preventiva tesa ad aumentare le capacità di incasso dei tributi dovuti.

2. ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE (AREE EDIFICABILI/TERRENI) RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2018 ~~E 2019~~.

*L'attività consiste nell'identificazione delle aree, attribuzione del valore, verifica dovuto/versato ai fini IMU, elaborazione dell'avviso di accertamento esecutivo eventualmente preceduto dalla lettera di invito al ravvedimento operoso lungo con diffida ad adempiere al pagamento in breve tempo.*

~~Previsto: Inizio 01/09/2023 Fine 31/12/2023 0~~

Previsto: Inizio 01/09/2023 Fine 11/03/2024

Motivazione della variazione: Considerato lo slittamento delle tempistiche della fase n. 1 e di conseguenza i tempi ridotti per l'espletamento dell'attività propria della fase n. 2 nonché la

complessità insita nell'attività stessa che comporta valutazioni, talvolta, discrezionali si propone di lavorare solo sulla prima annualità, rinviando le altre secondo le tempistiche indicate alla successiva fase n. 3, al fine di verificare con l'eventuale ritorno dei contribuenti interessati dall'attività accertativa la bontà del lavoro fatto e di perfezionare lo stesso in vista dell'emissione delle annualità successive (anni d'imposta 2019, 2020 e 2021).

### **NUOVA FASE**

#### **3. ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE (AREE EDIFICABILI/TERRENI) RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2019**

*L'attività consiste nell'identificazione delle aree, attribuzione del valore, verifica dovuto/versato ai fini IMU, elaborazione dell'avviso di accertamento esecutivo eventualmente preceduto dalla lettera di invito al ravvedimento operoso lungo con diffida ad adempiere al pagamento in breve tempo.*

Previsto: Inizio 01/01/2024 Fine 30/10/2024

Motivazione della variazione: Vedasi la motivazione riportata in corrispondenza della fase n. 2.

### **RIDENOMINAZIONE DELLA EX FASE N. 3 IN FASE N. 4**

#### **4. ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE (AREE EDIFICABILI/TERRENI) RELATIVA ALL'ANNO D'IMPOSTA 2020 E 2021.**

Previsto: Inizio 01/01/2024 Fine 31/10/2024 0