



# Città di Campodarsego

Provincia di Padova



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## DETERMINAZIONE

N.707/Registro Generale in data 19/12/2023

Proposta Nr 365 del 13/12/2023

<b>OGGETTO:</b>	PNRR – M2C4, INVESTIMENTO 2.2 - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO DI VIA ROMA - OP 05/2023". CONCESSIONE DI UNA PROROGA ALLA DITTA GASPARINI IMPIANTI SRL SUI TERMINI CONTRATTUALI
-----------------	---

## Referto di Pubblicazione

N. Reg. Pubbl. 1467

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente determinazione avente oggetto:

PNRR – M2C4, INVESTIMENTO 2.2 - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO DI VIA ROMA - OP 05/2023". CONCESSIONE DI UNA PROROGA ALLA DITTA GASPARINI IMPIANTI SRL SUI TERMINI CONTRATTUALI

viene, in data odierna, affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi.

Li, 20/12/2023

IL MESSO COMUNALE  
DAL CORSO MICAELA

Proposta Nr 365 del 13/12/2023

**OGGETTO: PNRR – M2C4, INVESTIMENTO 2.2 - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO DI VIA ROMA - OP 05/2023". CONCESSIONE DI UNA PROROGA ALLA DITTA GASPARINI IMPIANTI SRL SUI TERMINI CONTRATTUALI**

Il Responsabile di Settore 3 - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

**PREMESSO** che:

- con Determinazione n. 699 del 28/12/2022 e per le motivazioni ivi indicate, è stato affidato all'Ing. Michele Sanfilippo l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Efficientamento energetico fabbricato Via Roma – OP 05/2023";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2023, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023" redatto dall'Ing. Michele Sanfilippo e la cui spesa ammonta a complessivi € 140.000,00;

**PREMESSO**, altresì, che:

- l'art. 1, commi 29 e ss., della Legge n. 160 del 27/12/2019, ha previsto contributi ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- con Decreto del 14/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Comune di Campodarsego è risultato destinatario, per l'anno 2020, di un contributo di € 90.000,00;
- con successivo Decreto del 30/01/2020 del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Comune di Campodarsego è risultato destinatario di un contributo di € 90.000,00 anche per le annualità 2021 – 2022 – 2023 e 2024;

**RILEVATO** che, come meglio specificato nelle FAQ allegate alla Circolare n. 5/2023 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, i contributi relativi alle "piccole opere" di cui all'art. 1, commi 29 e ss., della L. n. 160/2019, sono confluiti, per le annualità dal 2020 al 2024, nel PNRR – Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

**PRESO ATTO** che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2023, è stata inserita come programmazione 2023 la somma di € 140.000,00 per la realizzazione dei lavori di "Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023", di cui € 90.000,00 da contributo PNRR ed € 50.000,00 da oneri di urbanizzazione;

**DATO ATTO** che, pertanto, per la realizzazione dell'opera è previsto l'utilizzo del contributo PNRR e di un cofinanziamento da parte dell'Ente;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 97 del 08/03/2023 avente ad oggetto "Individuazione figure professionali interne all'ente per i lavori di "Efficientamento energetico fabbricato Via Roma – OP 05/2023" con la quale sono state individuate le figure professionali;

**DATO ATTO** che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 09/08/2023, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023", redatto dal professionista incaricato Ing. Michele Sanfilippo, la cui spesa ammonta a complessivi € 140.000,00;

**RICHIAMATA** la Determinazione n. 459 del 12/09/2023 con la quale i lavori di “Efficientamento energetico fabbricato di Via Roma – OP 05/2023” sono stati affidati alla ditta Gasparini Impianti s.r.l., con sede in via F. Filzi n. 62, Istrana (TV), P.Iva 04158240269;

**RILEVATO** che la consegna dei lavori è avvenuta in data 12/09/2023 e che l’ultimazione degli stessi doveva avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi;

**VISTI:**

- il verbale n. 1 di sospensione dei lavori del 20/09/2023;
- il verbale n.1 di ripresa dei lavori del 16/10/2023;
- il verbale n. 2 di sospensione dei lavori del 03/11/2023;
- del verbale n. 2 di ripresa dei lavori del 22/11/2023;

**RILEVATO** che, con nota prot. n. 21091 del 24/11/2023, la ditta Gasparini Impianti s.r.l. ha richiesto, per cause alla stessa non imputabili, una proroga di 36 giorni sul termine contrattuale;

**VISTO** l’art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale *“L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. [...]”*;

**SENTITI** il RUP Geom. Stefania Pierazzo ed il Direttore Lavori Ing. Michele Sanfilippo, i quali dichiarano che, ai fini di una corretta esecuzione dei lavori, è possibile concedere la proroga richiesta di 36 giorni sui termini contrattuali;

**RILEVATO** che il RUP dell’opera in questione, non ricoprendo l’incarico di Responsabile di Settore, non può provvedere all’adozione di atti e provvedimenti amministrativi, nonché di altri atti gestionali;

**RITENUTO**, pertanto, di accogliere, così come proposto dal RUP e dal DD.LL. e dall’impresa, la richiesta di proroga di 36 giorni naturali e consecutivi sui termini contrattuali;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 18 del 24/08/2023 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Settore Governo del Territorio, per il periodo 24/08/2023 al 31/12/2023 all’Arch. Bizzotto Gabriele e in caso di temporanea assenza la posizione di Vicario del Responsabile al Dott. Michele Bertolini;

**DATO ATTO** che l’istruttoria del presente procedimento è stata svolta dal Geom. Stefania Pierazzo;

**DATO ATTO** che il codice CIG assegnato tramite la procedura SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici è il n. A00434B8FC ai sensi e in applicazione della legge n. 136/2010 – decreto legge n. 187/2010 – determinazione n. 04/2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativa agli appalti e ai finanziamenti pubblici;

**DATO ATTO** che il codice CUP dell’opera è H23G23000000001;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL);

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l’altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 con la quale è stato approvato il regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

**EVIDENZIATO** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa;

**DETERMINA**

- 1. DI RITENERE** quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI CONCEDERE**, sentiti il RUP Geom. Stefania Pierazzo ed il Direttore Lavori Ing. Michele Sanfilippo e per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Gasparini Impianti s.r.l., con sede in via F. Filzi n. 62, Istrana (TV), P.Iva 04158240269, una proroga di 36 giorni sul termine contrattuale;
- 3. DI DARE ATTO** che, a seguito della succitata proroga, il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori è il 31/01/2024;
- 4. DI DARE ATTO** dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto ed il relativo parere tecnico, né in capo ai soggetti che partecipano al relativo procedimento, ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L. n. 241/1990;
- 5. DI ASSolvere** all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezioni “Provvedimenti – Provvedimenti dei Dirigenti” e “Altri contenuti - Attuazione misure PNRR” del sito web dell’Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio online;
- 6. DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

**Il Responsabile di Settore**

Arch. Gabriele Bizzotto



# Città di Campodarsego

Provincia di Padova



**Determina N. 707 del 19/12/2023**

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell' art. 153 - comma 4° - del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, il sottoscritto Responsabile del settore finanziario sulla determinazione avente ad oggetto:

PNRR – M2C4, INVESTIMENTO 2.2 - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATO DI VIA ROMA - OP 05/2023". CONCESSIONE DI UNA PROROGA ALLA DITTA GASPARINI IMPIANTI SRL SUI TERMINI CONTRATTUALI

rilascia il visto attestante la copertura finanziaria

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Non Dovuto

Data parere: 20/12/2023

Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Elena Ambrosi